

**Informationsvorlage
für die Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses der Stadt Osterwieck am
02.03.2021**

Betr.: Stand der Maßnahme „Neubau Feuerwehrhaus Rohrsheim“

Vorbereitung durch die Verwaltung	Fachbereich II Bauen & Ordnung
Bau- und Vergabeausschuss:	02.03.2021 öffentlich

1.Sachverhalt:

Mit den Bauarbeiten wurde Anfang Oktober 2020 begonnen. Bis Weihnachten konnten die Archäologischen- und Baugrunduntersuchungen sowie die Gründungsarbeiten bis zur Fertigstellung der Bodenplatten im Sozialtrakt und der Fahrzeughalle hergestellt werden.

Mit den Mauerwerksarbeiten wurde ebenfalls begonnen. Während der witterungsbedingten Unterbrechung in den Wintermonaten Januar und Februar konnte nur an 2 Tagen die Arbeit an den Außenwänden des Sozialtraktes fortgeführt werden. Die Wiederaufnahme der Arbeiten ist witterungsbedingt für den 23.02.2021 anstatt wie im Bauablaufplan am 15.03.2021 geplant vorgesehen.

Die Gewerke Los 1 Rohbau, Los 2 Zimmerer-und Dachdecker, Los 3 Außentüren + Fenster, Los 4 Sektionaltore, Los 5 Gerüstbau, Los 7 Innenputzarbeiten und Los 11 Außenputzarbeiten sind beauftragt. Die Beauftragung der weiterführenden Gewerke erfolgt entsprechend.

Die Fertigstellung des Bauvorhabens ist bis zum 01.10.2021 geplant.

Anlage: Bauablaufplan, Bauausgabebuch

Wagenführ
Bürgermeisterin