

Vorhaben (FP):

Allgemeine Sanierung Bergschule
STARK III

- HOCHRECHNUNG -

21110.102

785100

21111.94232

03.11.2014

HH 2013 1.100.000,00
 HH 2014 462.000,00
 HH 2015 (VE): 643.000,00
 gesamt: 1.105.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	
KG	Förderfähige Kosten	Kosten/Planner (insgesamt)	Gewerk/Planner	Auftragnehmer	Kostenberechnung	Auftrag insgesamt (einschl. NT)	Auftrag	NT	verfügbar ((6-7) bis SR)	Begründung Mehrkosten	Bemerkung
Allg.			Trennung Gas	SWW		476,00	476,00				abgeschlossen
Kosten			Ausbau Gas- und TW-Zähler	SWW		104,72	104,72				abgeschlossen
			Herstellung, Bewässeranschl.	SWW		47,41	47,41				abgeschlossen
			Inbetriebsetzung Baustrom	SWW		91,51	91,51				abgeschlossen
			Trennung TW-Anschluss	SWW		428,00	428,00				abgeschlossen
			Netzanschluss TW	SWW		368,00	368,00				abgeschlossen
			Netzanschluss Gas Neu	SWW		4.223,87	4.223,87				abgeschlossen
			Netzanschluss Strom	SWW							
			Netzanschluss TW	SWW							
KG 200	0,00	5.950,00	Erschließung	Telekom		5.739,51	5.739,51		210,49		
			Freileitungsbauarbeiten	TU Zeitz		2.635,37	2.635,37		-2.635,37		abgeschlossen
			Kernbohrarbeiten	Fa. Dappert		474,69	474,69		-474,69		abgeschlossen
			Kernbohrarbeiten	Fa. Dappert		990,56	990,56		-990,56		abgeschlossen
			Los 13 - Trockenbau	Fa.Spoma		205.643,31	205.643,31		-13.157,31		In Durchführung
			Los 19 - Bodenbelag			9.500,00	9.500,00		-9.500,00		Injektionsdübel
			Los 21 - Malerarbeiten			60.862,00					
KG 300	278.210,00	321.842,00	Balkonstruktion			348.598,93	219.243,93		-26.757,93		
			Aufzugstechnik	Thyssenkrupp Aufzüge Leipz.		77.058,35	73.020,30	1.NV	-12.058,35		In Durchführung
			Sonstiges			13.487,00					
KG 400	78.487,00	78.487,00	Technische Anlagen			90.545,35	73.020,30		-12.058,35		
			Los 34 - Bohrarbeiten Erdw.	Fa. Fendeseck GmbH&CoKG		8.016,46	8.016,46		2.335,54		In Durchführung
			Los 50 - Außenanlagen/Tierbau	Fa. Harbauer		233.635,01	233.635,01		19.199,99		In Durchführung
KG 500	256.451,00	263.187,00	Außenanlage			241.651,47	241.651,47		21.535,53		
			Möbel/Ausstattung			189.327,00					
KG 600	189.327,00	189.327,00	Ausstattung			189.327,00			0,00		
			Untersuchungen			32.232,00					
			Wettbewerb			20.820,00					
			Architekten-/Ingn.-leist.			191.532,00					
			Objektplanung (LPH 1-4)	Auspung Borchowitz + Partn.		79.979,10	79.979,10				
			HLS-Planung			65.383,56	65.383,56				
			Freianlagenplanung	PB Kupfermann		12.589,55	12.589,55				
			Tragwerksplanung LP1-4	IB Wagner		14.812,40	14.812,40				abgeschlossen
			Tragwerksplanung LP9,6+8	IB Wagner		13.312,04	13.312,04				abgeschlossen
			VOF - Verträgen	WENZEL & DREHMANN		20.819,64	20.819,64				abgeschlossen
			Holzschutzgutachten	SV Maitte		6.784,79	6.784,79				abgeschlossen
			Baustoffuntersuchung MW	Labor für Denkmalpflege		1.895,67	1.895,67				abgeschlossen
			Erste Baugrunderkundament	SV Hilgenberg		6.919,95	6.919,95				abgeschlossen
			Baugrunderk. Außenanlage	SV Hilgenberg		4.146,34	4.146,34				abgeschlossen
			Baugrunderkundamentk.	SV Hilgenberg		9.417,61	9.417,61				abgeschlossen
			Materialuntersuchung	MFPA Leipzig GmbH		3.067,82	3.067,82				abgeschlossen
			Geotech. Baubegleitung	SV Hilgenberg		2.585,22	2.585,22				abgeschlossen
			Holzschutzlechn. Baubegl.	SV Maitte		5.703,97	5.703,97				Mehrwand Gründung
			Innenarchitektenleistung/Möbel			1.836,77	1.836,77				
KG 700	167.799,00	244.583,00	Baunebenkosten			259.254,43	259.254,43		-14.670,43		(6-7)
			Abschläge Baustrom			402,00	402,00		-402,00		6 x 67,00€
			OSA-Bauwesenversicherung			1.203,01	1.203,01		-1.203,01		
gesamt:	970.274,00	1.103.376,00				1.136.721,70			-33.345,70		

Finanzielle Mittel (Gesamt): 1.103.376,00
 abzgl. Aufträge 1.136.721,70
 verfügbare HH-Mittel: -33.345,70

Voraussichtliche Mehraufwendungen: => 50.000,00 €

Legende:
 - beauftragte Leistungen
 - noch nicht beauftragte Leistungen/LV-Erstellung