

Vorhaben (FP):

Energetische Sanierung Bergschule

- aktueller Stand -

STARK III

Kostenfortschreibung

HH 2013 1.100.000,00
HH 2014 2.368.000,00
HH 2015 (VE): 867.000,00

Baugenehmigung: 35/0298-2013 vom 15.01.2014
Baubeginn: 04.2014 Bauende: vorauss. 08.2015

KS 21110.102
SK 785100
USK 21111.94231
Bearbeiter: Frau Kronshage-Ludwig

gesamt: 4.335.000,00

Geschätzte Kosten:

4.334.886,00 €

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KG	Förderfähige Kosten	Kosten/Planer (insgesamt)	Gewerk/Planer	Auftragnehmer	Kosten- berechnung	Auftrag insgesamt (einschl. NT)	Auftrag	NT	abgerechnet	RE	verfügbar (6-7) bis SR)	Bemerkung
			Los 1 - Baustellensicherung	M/S	5.775,85	2.760,80	2.760,80				3.015,05	In Durchführung
			Los 1 - Bauschutt	Pro Print GmbH	5.000,00	2.839,98	2.839,98		1.982,54	1.AZ	2.160,42	In Durchführung
			Los 1 - Baustelleneinrichtung	Elektro Netzsich	28.000,00	18.843,65	18.843,65		7.583,16	2.AZ	9.156,35	In Durchführung
			Los 1A - Winterbauheizung			12.915,07					-12.915,07	In Ausschreibung
			Los 2 - Abbrucharbeiten	Loskam Abbruch GmbH	153.766,00	183.376,43	136.749,05	2. NV	179.988,14	SR	-26.222,14	abgeschlossen
			Los 3 - Gerüstbauarbeiten	Grimme+Stahl	58.050,00	81.233,57	81.233,57	1.NV	23.621,75	1.AZ	-23.183,57	In Durchführung
			Los 4 - Dach/Zimmer	Dach & Zimmerl Wolter	185.431,00	152.947,71	152.947,71	1.NV	33.902,05	1.AZ	-23.621,40	In Durchführung
			Los 5 - Zimmer (Decken)	Zimmerer Wagener	190.894,15	378.227,89	323.358,40	1.NV	43.569,80	2.AZ	-187.333,74	In Durchführung
			Los 6 - Stahlbau Dach	Metalbau Hörich GmbH	64.670,00	57.174,27	55.844,80	1.NV	43.569,80	2.AZ	-187.333,74	In Durchführung
			Los 7A - Baumeister 1 (KG/EG)	Fa. Pleischmann GmbH	182.821,00	329.617,10	184.660,77	4.NV	126.511,74	5.AZ	-146.766,10	In Durchführung
			Los 7B - Baumeister 2 (1,2.OG)	Komplettbau Ringelben	159.329,00	199.116,23	199.116,23	3.NV	38.156,73	2.AZ	-78.209,90	In Durchführung
			Los 8 - Fassade	System Bauerschutz GmbH	97.892,00	176.101,90	90.529,85				40.000,00	Leistungsanforderung
			Los 8A - Außenputz	Volco Bau GmbH	26.500,00	24.889,24	24.889,24				48.891,29	In Durchführung
			Los 9 - Naturstein	Fensterbau Hempel GmbH	189.780,00	140.888,71	140.888,71				-31.557,38	Auftrag
			Los 10 - Tischler Fenster	Fa. St. Döbele	72.094,00	103.651,38	103.651,38				23.664,34	Auftrag
			Los 11 - Innenputz	Fa. GL Estrich Bau UG	47.440,00	23.775,66	23.775,66				14.248,66	In Vergabe
			Los 12 - Estrich		91.820,00	6.048,06					-6.048,06	In Vergabe
			Los 14 - Metallbau Türen/Vordächer								22.608,26	In Durchführung
			Los 15 - Sonnenschutz		34.329,00						-2.497,47	Auftrag
			Los 16 - Bauschlosser	Seautz Holzhandel-Linien.	66.598,00	45.988,74						
			Los 17 - Fischer Innenlüren	Blank & Heinel GbR	29.053,00	31.550,47						
			Los 18 - Fliesenleger		47.721,00							
			Los 20 - Parkett Treppe		3.342,00							
			Los 22 - Schließanlage		11.350,00							
			Los 23 - Reinigungsarbeiten		3.000,00							
			Los 24 - Beschließung		1.817.356,00	2.056.179,69			455.345,91		-355.877,40	
KG 300	1.692.453,00	1.817.356,00	(einschl. KG 500) gesamt:	EBA GmbH Leipzig	439.615,00	406.199,90	406.199,90				33.415,10	In Durchführung
			Los 30 - Elektrotechnik	Fa. R. Spode	402.951,00	351.079,75	351.079,75				51.871,25	In Durchführung
			Los 31 - Sanitär/Heizungstechnik	Fa. R. Spode	27.277,00	21.798,80	21.798,80				5.488,20	In Durchführung
			Los 31A-Heizung Nebengebäude	Fa. ASI	291.156,00	236.363,64	236.363,64				66.681,65	In Durchführung
			Los 32 - Lüftungstechnik	Johnson Controls System	213.962,00	144.280,35	144.280,35				-9.279,79	In Durchführung
			Los 33 - MSR-Technik	Fa. Ferdesack GmbH & Co KG	76.874,00	64.510,98	64.510,98	2.NV	120.122,24	3.AZ	-54.751,27	SR liegt vor
			Los 34 - Bohrarbeiten Erdw.	Merkosten lt. LV geschätzt:	54.751,27							
			gesamt:		1.451.835,00	1.300.617,50	1.224.223,42		120.122,24		151.217,50	
KG 400	1.242.751,00	1.327.382,00	gesamt:	Herbauer Straßen-u. Tiefbau	98.596,00	92.711,06	92.711,06		24.439,67	1.AZ	5.884,94	Los 14 -
			Los 50 - Außenanlage/Tiefbau		34.399,89							
			Sonstiges		132.995,89	92.711,06			24.439,67		5.884,94	
KG 500	257.449,00	257.449,00	gesamt:									
				Architekt-u. Ing.-leistungen	785.748,00							
				Gutachten und Beratung	119.071,00							
				Allg. Baunebenkosten	17.880,00							
				Objektplanung LPH 1.4		317.926,87	317.926,87		187.488,12	5.AZ		
				HLS-Planung LPH 1-9	Auspurg Borchowitz + Pattn.	259.907,77	259.907,77		148.285,61	5.AZ		
				Tragwerksplanung LPH1-4	IB Wagner	58.881,12	58.881,12		58.881,12	SR		abgeschlossen
				Tragwerksplan. LPH5-6+8	IB Wagner	52.917,02	52.917,02		12.148,25	1.AZ		
				Freianlagenplanung	PK Kurfürmann	50.045,05	50.045,05		34.850,69	2.AZ		
				Bauphysik	Graner Ingenieure GmbH	32.507,03	32.507,03		25.071,43	2.AZ		abgeschlossen
				Brandschutz	Brandschutz Consult	7.021,00	7.021,00		1.071,00	ER		
				Brandschutz, planungsbeagl	HEIPART-ingen.	3.343,35	3.343,35		3.343,35	ER		abgeschlossen
				Bestandspläne Dachstuhl	HEIPART-ingen.	1.045,83	1.045,83		1.045,83	ER		abgeschlossen
				Bestandsmaß, Schritte	VB Sengwald	2.051,58	2.051,58		2.051,58	ER		abgeschlossen
				Bestandsvermessung	VB Sengwald	449,82	449,82		449,82	ER		abgeschlossen
				Höhenfestpunkte-Bestand	VB Sengwald	349,86	349,86		349,86	ER		abgeschlossen
				Meieris-Neuplanung	VB Sengwald	899,64	899,64		899,64	ER		abgeschlossen
				Höhenmessung Schürfe/Anstuhl	VB Sengwald	274,89	274,89		274,89	ER		abgeschlossen
				Ermessung Bohrpunkte	Hasselwender & Partner	11.500,00	11.500,00		3.000,00	3.AZ		
				StiGeo	ARGE Wanibühn/Welke	35.943,65	35.943,65		11.876,20	3.AZ		
				Beratungsleistungen	IB Höl	20.255,02	15.445,56		20.255,02	2.RE		
				Prüfgebühren Statik	SV Arnold	2.989,65	2.989,65		2.989,65	ER		
				Prüfgebühren Brandschutz	BLK	561,50	561,50		561,50	ER		
				Gebühren Wasserrechtl. Erlaubn.	Christian Heindorf	2.162,83	2.162,83		2.119,57	SR		abgeschlossen
				Farbuntersuchungen	Buro Wessling	15.898,86	8.590,32	1. NT	15.898,87	2.AZ		
				Schadstoffuntersuchung	IB Staupendahl	1.624,35	1.624,35		1.624,35	ER		
				Nachweis Feuerwiderst.	SPM Wiegand	72,36			72,36	ER		abgeschlossen
				Gebühren Schornsteinleger								
KG 700	774.278,00	932.698,89	Baunebenkost. gesamt:		932.699,00	879.700,05			541.639,81		52.998,95	(6-7)
				Abrechnung Bauwasser		1.236,70			1.236,70	ER		aus Los 34
				ÖSA-Baueserversicherung		4.782,10			4.782,10	ER		
gesamt:	3.966.931,00	4.334.885,89			4.334.885,89	4.335.229,10			1.147.568,43		-145.776,01	

Finanzielle Mittel (Gesamt):
abzgl. Aufträge
verfügbare HH-Mittel:

4.335.000,00
4.335.229,10
-229,10