

Vorhaben (FP): **Energetische Sanierung Bergschule**

STARK III

- HOCHRECHNUNG -

21110.102
785100
21111.94231

03.11.2014

HH 2013 1.100.000,00
 HH 2014 2.368.000,00
 HH 2015 (VE): 867.000,00
 gesamt: 4.335.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12		13
KG	Förderfähige Kosten	Kosten/Planer (Insgesamt)	Gewer/Planer	Auftragnehmer	Kosten- berechnung	Auftrag Insgesamt (einschl. NT)	Auftrag	NT	verfügbar ((6-7) bis SR)	Begründung Mehrkosten	Bemerkung
			Los 1 - Baustellensicherung	MVS	5.775,85	2.760,80	2.760,80		3.015,05		In Durchführung
			Los 1 - Bauschild	Pro Print GmbH	5.000,00	2.839,58	2.839,58		2.160,42		In Durchführung
			Los 1 - Bausstelleneinrichtung	Elektro Weitzsch	28.000,00	18.843,65	18.843,65		9.156,35		In Durchführung
			Los 1 A-Winterbaubehutzung			12.915,07			-12.915,07		In Ausschreibung
			Los 2 - Abbrucharbeiten	Loskam Abbruch GmbH	153.766,00	183.378,43	136.749,05	2.NV	-26.222,14	Mehraufschlag Erlösorg.	abgeschlossen
			Los 3 - Gerüstbauarbeiten	Grimme-Stahl	58.050,00	181.233,57	81.233,57	1.NV	-23.183,57	Vergabergebnis	In Durchführung
			Los 4 - Dachzimmer	Dach & Zimmerl Woller	186.431,00	159.609,60	152.947,71		25.821,40	Indach-P/Vf Isolationen	In Durchführung
			Los 5 - Zimmer (Decken)	Zimmerl Wagener	190.894,15	378.227,89	323.368,40		-187.333,74	Dieleung/Abdeckung/	In Durchführung
						21.973,20	21.973,20		-21.973,20	Schüttung/abstimmung/	
			Los 6 - Stahlbau Dach	Metallbau Hönich GmbH	64.670,00	57.174,27	55.844,80	1.NV	7.495,73	Auflageraufhöhung	In Durchführung
			Los 7 A - Baumeister 1 (KG/EG)	Fa. Prieschmann GmbH	182.821,00	329.617,10	184.660,77	4.NV	-146.796,10	Unterfang/MV/Stütze	In Durchführung
			Los 7 B - Baumeister 2 (1/2 OG)	Komplettbau Ringleben	159.329,00	135.500,00	135.500,00		-135.500,00	Zschal.MW/Abdichtung/Putz	In Durchführung
			Los 8 - Fassade	System Bauerschutz GmbH	97.892,00	88.000,00	88.000,00		-88.000,00	Stütze/MW	In Durchführung
			Los 8 A-Außenputz	Voico Bau GmbH	28.500,00	176.101,90	90.529,85	3.NV	-78.209,90	San. Traufgesims/Lastenaufzug	In Durchführung
			Los 9 - Naturstein		60.700,00	24.899,24	24.899,24		1.610,76	Leistungsänderung	Auftrag
			Los 10 - Fenster	Fensterbau Hempel GmbH	189.780,00	20.700,00	140.888,71		40.700,00		In Durchführung
			Los 11 - Innenputz	Fa. St. Döbele	72.054,00	140.888,71	103.651,38		48.891,29		Auftrag
			Los 12 - Estrich	Fa. Gl. Estrich Bau UG	47.440,00	103.651,38	23.775,66		-31.557,38		In Durchführung
			Los 14 - Metallbau Türen/Vordächer		91.820,00	77.571,34			14.248,66		In Vergabe
			Los 15 - Sonnenschutz	(aus KG 500)	34.329,00	6.048,06			-6.048,06		
			Los 16 - Bauschlosser	Spaatz Holzhandel-Innen.	68.598,00	34.329,00	45.988,74		22.609,26		In Durchführung
			Los 17 - Tischler Inventuren	Blanko & Heinel (BFR)	29.053,00	45.988,74	31.550,47		-2.497,47		In Durchführung
			Los 18 - Fliesenleger		47.721,00	31.550,47					
			Los 20 - Parkett Treppe		3.342,00	47.721,00					
			Los 22 - Schließanlage		11.350,00	3.342,00					
			Los 23 - Reinigungsarbeiten		3.000,00	11.350,00					
			Los 24 - Beschließung		3.000,00	11.350,00					
			gesamt:		1.817.356,00	2.422.094,89			-600.650,60		
KG 300	1.692.453,00	1.817.356,00	(einschl. KG 500)	EBA GmbH Leipzig	439.615,00	406.199,90	406.199,90		33.415,10		In Durchführung
			Los 30 - Elektrotechnik	Fa. R. Spode	402.951,00	351.079,75	351.079,75		51.871,25		In Durchführung
			Los 31 - Sanitär/Heizungstechnik	Fa. R. Spode	27.277,00	21.788,80	21.788,80		5.488,20		In Durchführung
			Los 31 A-Heizung Nebengebäude	Fa. ASI	291.156,00	236.363,64	236.363,64		54.792,36		In Durchführung
			Los 32 - Lüftungstechnik	Johnson Controls System	213.962,00	144.280,35	144.280,35		69.681,65		In Durchführung
			Los 33 - MSR-Technik	Fa. Federsack GmbH & Co KG	76.874,00	86.153,79	64.510,98	2.NV	-9.279,79	Schutzverr./Bergung/Verteilersch.	SR liegt vor
			Los 34 - Bohrarbeiten Erdw.	Merkosten IL LV, geschätzt		94.150,27			-94.150,27	Mehrauftrag Suspension	
			gesamt:		1.451.835,00	1.300.617,50	1.224.223,42		151.217,50		
KG 400	1.242.751,00	1.327.382,00	Los 50 - Außenanlagener/Tierbau	Harbauer Straßen-u. Tierbau	98.596,00	92.711,06	92.711,06		5.884,94		Los 14 -
			Sonstiges		34.399,89	34.399,89			5.884,94		
			gesamt:		132.995,89	127.110,95					
KG 500	257.449,00	257.449,00	Architekt- u. Ing.leistungen		795.748,00						
			Gutachten und Beratung		119.071,00						
			Allg. Baunebenkosten		17.880,00						
			Objektplanung LPH 1-4	Auspung Borchowitz + Partn.	317.926,87	317.926,87					
			HLS-Planung LPH 1-9	Auspung Borchowitz + Partn.	239.907,17	239.907,17					
			Tragwerksplanung LPH1-4	IB Wagner	58.881,12	58.881,12					
			Tragwerksplan. LPH5.6+8	IB Wagner	52.917,02	52.917,02					
			Freilanagenplanung	PB Kupfermann	50.045,05	50.045,05					
			Bauphysik	Graner Ingenieure GmbH	32.507,03	32.507,03					
			Brandschutz	Brandschutz Consult	7.021,00	7.021,00					
			Brandschutz, planungsbezgl	HEIPART-Ingen.	1.071,00	3.343,35					
			Bestandsaufnahme Dachstuhl	HEIPART-Ingen.	1.045,83	1.045,83					
			Bestandsaufnahme Schnitte	HEIPART-Ingen.	2.051,58	2.051,58					
			Bestandsvermessung	VB Sengenwald	449,82	449,82					
			Höhenfestpunkte-Bestand	VB Sengenwald	349,86	349,86					
			Wierens-Neuplanung	VB Sengenwald	899,64	899,64					
			Höhenmessung Schürfe/Fahrsuhl	VB Sengenwald	274,89	274,89					
			Ermessung Bohrpunkte	VB Sengenwald	11.500,00	11.500,00					
			Sieckko	Hassawander & Partner	35.943,65	35.943,65					
			Beratungsleistungen	ARGE Wahlhuhn/Walke	20.253,02	15.445,56					
			Prüfgebühren Statik	IB Hohl	8.000,00	8.000,00					
			Prüfgebühren Brandschutz	SV Arnold	2.989,65	2.989,65					
			Gebühren Wasserechtl. Erlaugh.	BLK	561,50	561,50					
			Fahrtenersuchungen	Christian Heindorf	2.162,83	2.162,83					
			Schadstoffuntersuchung	Buro Westling	15.898,86	8.590,32		1.NT			
			Nachweis Feuerwiderst.	IB Staudenahl	1.624,35	1.624,35					
			Gebühren Schornsteinleger	SFM Wiegand	72,36						
			Prüfgeb. Sachverständiger		4.000,00						Prüfgeb.
KG 700	774.276,00	932.698,89	Baunebenkost. gesamt:		932.698,00	892.700,05			39.998,95		(6-7)
			Abrechnung Bauwasser			1.238,70			1.238,70		aus Los 34
			ÖSA-Bauwesenversicherung			4.782,10			4.782,10		
gesamt:	3.966.931,00	4.334.885,89			4.334.885,89	4.748.544,19			-397.528,41		

Finanzielle Mittel (Gesamt): 4.335.000,00
 abzgl. Aufträge 4.748.544,19
 verfügbare HH-Mittel: -413.544,19
Voraussichtliche Mehraufwendungen: => 450.000,00 €

Legende:
 - Beauftragte Leistungen
 - noch nicht beauftragte Leistungen/LV-Erstellung