

Gemeinde Rogätz

-Gemeinderat Rogätz-

Niederschrift ordentlichen Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Rogätz

Sitzungstermin:	Dienstag, 13.12.2016
Sitzungsbeginn:	19:00 Uhr
Sitzungsende:	20:00 Uhr
Ort, Raum:	Bürgerhaus Rogätz

Anwesend sind:

Bürgermeister

Herr Wolfgang Großmann

Mitglieder des Gemeinderates

Herr Sven Della-Bella

Frau Elisabeth Engelbrecht

Frau Steffi Engelbrecht

Herr Gerhard Förster

Herr Joachim Glaser

Herr Jens Gloede

bis 19.40 Uhr

Herr Wilfried Körtge

Herr Thomas Rieckhoff

Herr Hans-Peter Schröder

Herr Yves Wichert

Herr Rolf Winkelmann

Schriftführer

Frau Heike Engel

Verwaltung

Herr Christian Meseberg

Es fehlen:

Mitglieder des Gemeinderates

Herr Burkhard Goers

entschuldigt

Herr Manfred Neumann

entschuldigt

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit
- 2 Abarbeitungsstand der Bauvorhaben 2016/2017 BE: Bauamt
- 4 Schließung der Sitzung

Niederschrift:

Öffentlicher Teil

zu 1 Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit

Der Bürgermeister begrüßt die Gemeinderäte, den Leiter des Bauamtes Herrn Meseberg und die Schriftführerin Frau Engel. Mit der Anzahl der anwesenden Gemeinderatsmitglieder ist die Beschlussfähigkeit gegeben. Es nehmen 11 Gemeinderäte und 1 Bürgermeister an der Sitzung teil.

zu 2 Abarbeitungsstand der Bauvorhaben 2016/2017 BE: Bauamt

TOP 8 und TOP 13 der letzten Gemeinderatssitzung werden heute weiter behandelt. Der Bürgermeister schlägt vor, im öffentlichen Teil den Abarbeitungsstand der Bauvorhaben und die Sanierung Klutturm zu besprechen. Die Abstimmung über die Auftragsvergabe erfolgt im nichtöffentlichen Teil.

Der Leiter des Bauamtes wurde eingeladen, um über Maßnahmen und Projekte die 2016 geplant, durchgeführt oder nicht abgearbeitet wurden, zu berichten.

Weitere Aussagen erwarten die Anwesenden über Vorhaben die in das Jahr 2017 übernommen werden, sowie über den Abarbeitungsstand von Maßnahmen mit Fördermitteln.

Herr Meseberg informiert über den Stand der Hochwassermaßnahmen 2013. Hierzu wurde eine Aufstellung ausgereicht.

Über abgearbeitete Projekte kann Herr Meseberg keine Ausführungen machen, hierzu erhielt er keine Zuarbeit.

Er teilt mit, dass alle im Haushalt 2016 aufgenommenen Maßnahmen, bis auf die Straßenbeleuchtung, vollzogen sind.

Hochwassermaßnahmen 2013

Weg vom Sportplatz bis zur Wasserkunst – Die Ausschreibung ist vorbereitet. Es wird jedoch empfohlen, den Wegebau nach Errichtung der Stützmauer zu beginnen. Eine Fristverlängerung wurde bis zum 31.12.17 bestätigt, kann bei Bedarf auch weiter verlängert werden.

Ertüchtigung Stützmauer – Der bisherige Fördermittelantrag und Zuwendungsbescheid konnte lediglich für die Erneuerung der Stützmauer in bisheriger Höhe erfolgen.

Am 09.01.17 erfolgt eine erweiterte Baugrunduntersuchung, um ein Baugutachten bezüglich der Statik erstellen zu lassen. Die Abstimmung mit den Grundstückseigentümern erfolgte bereits. Nach Vorlage des Gutachtens ist es erforderlich, einen Ergänzungsantrag für die Erhöhung der Stützmauer zu stellen.

Die Ausschreibung erfolgt nach Genehmigung des Ergänzungsantrages.

Wanderweg am Hang – Auch hier wurde die Verlängerung bis 31.12.2017 bewilligt. Eine Hangabstützung mit Gabionen wurde von der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) abgelehnt.

Da die bisherige Planung ohne ausreichende Statik untersetzt ist und lediglich auf einer Kostenschätzung beruht, wird ein Vororttermin mit dem Bauausschuss und ggfl. dem Gemeinderat angeraten.

Herr Schröder merkt dazu an, dass diesbezüglich mehrere Vororttermine stattfanden und Festlegungen getroffen wurden.

Das Ingenieurbüro Schulz hat vor Monaten das Projekt erarbeitet und wollte es mit der UNB abklären.

Der Bürgermeister stellt klar, dass man sich von der Hangabstützung mit Gabionen getrennt hat. Das war abgesprochen und sollte an das Ing.-büro Schulz weitergeleitet werden.

Augenscheinlich ist dies jedoch nicht geschehen.

Lösungsvorschläge müssen noch erarbeitet und besprochen werden, so Herr Meseberg.

Festlegung:

Der Gemeinderat ist bis zur erfolgten Ausschreibung des Projektes – Wanderweg am Hang – in jeder Gemeinderatssitzung über den Stand der Maßnahme zu informieren.

Wiederherstellung Siel am Unterholzkanal – Der Antrag wurde zurückgenommen.

Rißsanierung Radweg – Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.

Bezüglich der Maßnahmen im Ort ist Herr Meseberg nicht vorbereitet

Straßenbeleuchtung – Der Auftrag wurde heute unterschrieben.

Herr Meseberg sagt dazu aus, dass für die Bearbeitung dieser Maßnahme kein Planer hinzugezogen und die Abarbeitung von der Verwaltung erledigt wird. Sie kann aber nur erfolgen, wenn freie Kapazitäten vorhanden sind.

Was sich auf Grund eines erhöhten Arbeitsaufkommens des Bauamtes schwierig gestaltet.

Der Bürgermeister informiert über weitere Aufträge, die heute unterschrieben wurden.

- Straßenbeleuchtung Triftweg
- Rückbau Schalthäuschen Cröchernsche Straße
- Rückbau Schalthäuschen Brinkstraße

Der Bürgermeister fragt bei Herrn Meseberg nach, inwieweit es zukünftig notwendig ist, an die termingerechte Abarbeitung von im Haushalt aufgenommenen Maßnahmen, durch Festlegungen oder Protokollauszüge hinzuweisen.

Er erinnert daran, dass die Gemeinden Rogätz, Loitsche-Heinrichsberg und Zielitz seinerzeit Umlagen für Personalaufstockung im Bauamt entrichteten. Die dadurch versprochene Verbesserung bei der Abarbeitung der Aufgaben wurde jedoch nicht erzielt.

Herr Gloede verabschiedet sich.

Der Rundweg auf dem Friedhof wurde in diesem Jahr ausgebaut. Der Bürgermeister hinterfragt, warum der Weg nicht bis zur Seilerstraße herangeführt wurde. Für die Maßnahme waren 30 T€ in den Haushalt 2016 eingestellt. Als Nachtrag für den Wasseranschluss wurden in der Gemeinderatssitzung am 05.07.2016 5 T€ beschlossen.

Das Bauamt hatte keine Kenntnis von einer Verlängerung des Weges bis zur Seilerstraße.

Klutturm

Nach Prüfung durch das Planungsbüro Seidl & Dr. Heinecke wurde festgestellt, dass abgestimmte Bauleistungen nicht bzw. nur teilweise in das Leistungsverzeichnis übernommen wurden.

Die Gerüstbau- und Zimmererarbeiten (Los 1 und 3) können jedoch zur Auftragsvergabe freigegeben werden.

Die alte Ausschreibung wird dann aufgehoben und die Lose 2, 4 und 5 mit geänderten Parametern neu ausgeschrieben.

Herr Winkelmann betont noch einmal, dass die Gerüstbaufirma auf den Einbau eines Treppenturmes hingewiesen wird.

Herr Meseberg notiert den Hinweis.

Die Beschlussfassung erfolgt im nichtöffentlichen Teil.

Richtigstellung von Herrn Großmann

In der Gemeinderatssitzung am 06.12. erging die Information, dass die Schreiben an die Anwohner im Triftweg versandt wurden. Nach Rücksprache mit Frau Freydanke wurde mitgeteilt, dass dem nicht so war.

Die Anhörungen wurden am 8.12. versandt.

Am Sonntag fand nun ein Gespräch mit dem Bürgermeister und den Anwohnern statt. Hier wurde festgelegt, dass die Anwohner innerhalb von 14 Tagen auf die Anhörung antworten und bis Ende Januar der Rückbau erfolgt.

Folgende Termine werden für die nächsten Sitzungen festgelegt:

Montag, 13.02.2017 19.00 Uhr Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

Dienstag, 14.02.2017 19.00 Uhr Sitzung des Gemeinderates

zu 4 Schließung der Sitzung

Der Bürgermeister bedankt sich für die Aufmerksamkeit und schließt um 20:00 Uhr die Sitzung.

Wolfgang Großmann

Heike Engel

f.d.Richtigkeit