

Neubau Feuerwehrgarätehaus Burgstall										
Terminplanung Ausschreibungen + Vergaben										
Los	Leistung/Gewerk	Vergabeart	Übergabe LV	Veröffentlichung	Submission	Angebotsprüf.	Hauptausschuss	Auftrag	Baubeginn	Bauende
	Bauschild	freihändig								
1	Rohbauarbeiten	öffentlich	erl.			07.02.2023	28.02.2023	08.03.2023	27.03.2023	
2	Gerüstbauarbeiten	öffentlich	10.02.2023			11.04.2023	13.04.2023	17.04.2023	06.06.2023	
3	Stahlbauarbeiten	öffentlich	10.02.2023			11.04.2023	13.04.2023	17.04.2023	06.06.2023	
4	Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten	öffentlich	10.02.2023			11.04.2023	13.04.2023	17.04.2023	06.06.2023	
5	PVC-Fenster und Außentüren	öffentlich	10.02.2023			11.04.2023	13.04.2023	17.04.2023	20.06.2023	
6	WDVS	öffentlich	06.04.2023			30.05.2023	01.06.2023	05.06.2023	27.06.2023	
7	Elektro	öffentlich	06.04.2023			30.05.2023	01.06.2023	05.06.2023	20.06.2023	
8	HLS-Installationen	öffentlich	06.04.2023			30.05.2023	01.06.2023	05.06.2023	20.06.2023	
9	Trockenbauarbeiten	öffentlich	06.04.2023			30.05.2023	01.06.2023	05.06.2023	08.08.2023	
10	Innenputz	öffentlich	05.05.2023			29.06.2023	04.07.2023	06.07.2023	01.08.2023	
11	Estricharbeiten	öffentlich	05.05.2023			29.06.2023	04.07.2023	06.07.2023	15.08.2023	
12	Tischlerarbeiten	öffentlich	05.05.2023			29.06.2023	04.07.2023	06.07.2023	06.10.2023	
13	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	öffentlich	05.05.2023			29.06.2023	04.07.2023	06.07.2023	06.10.2023	
14	Fliesenarbeiten	öffentlich	05.05.2023			29.06.2023	04.07.2023	06.07.2023	13.10.2023	
15	Beschilderung	öffentlich								
16	FW-Plane	öffentlich								
17	Baureinigung	öffentlich								
18	Außenanlagen	öffentlich								
19	Schließanlage	öffentlich								
20	Einbauküche	öffentlich								
21	Ausstattung	öffentlich								
22	Fliesenarbeiten	öffentlich								
23										
24										
25										
26										

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	Neubau Feuerwehr Burgstall	281 Tage	Mon 21.11.22	Mon 18.12.23
2	Los 1 - Rohbauarbeiten	160 Tage	Mon 21.11.22	Fre 30.06.23
10	Los 2 - Gerüstbauarbeiten	54 Tage	Mon 15.05.23	Don 27.07.23
13	Los 4 - Zimmerer- u. Dachdeckerarbeiten	52 Tage	Mon 15.05.23	Die 25.07.23
18	Los 3 - Stahlbauarbeiten	80 Tage	Mon 15.05.23	Fre 01.09.23
24	Los 5 - PVC-Fenster u. Außentüren	5 Tage	Mon 29.05.23	Fre 02.06.23
27	Los 6 - WDVS	54 Tage	Mon 05.06.23	Don 17.08.23
30	Los 7 - ELT-Installationen	128 Tage	Mon 29.05.23	Mit 22.11.23
34	Los 8 - HLS-Installationen	105 Tage	Don 20.07.23	Mit 13.12.23
38	Los 10 - Innenputz	15 Tage	Mon 10.07.23	Fre 28.07.23
41	Los 9 - Trockenbau	73 Tage	Mon 17.07.23	Mit 25.10.23
46	Los 11 - Estrich	7 Tage	Don 31.08.23	Fre 08.09.23
49	Los 13 - Maler- u. Bodenbelag	30 Tage	Don 19.10.23	Mit 29.11.23
52	Los 12 - Tischler	31 Tage	Don 19.10.23	Don 30.11.23
55	Los 14 - Fliesen	25 Tage	Don 26.10.23	Mit 29.11.23
56	Los 16 - FW-Pläne	1 Tag	Don 14.12.23	Don 14.12.23
57	Los 15 - Beschulderung	1 Tag	Don 14.12.23	Don 14.12.23
58	Los 17 - Baureinigung	2 Tage	Fre 15.12.23	Mon 18.12.23
59	Los 18 - Außenanlagen	40 Tage	Fre 18.08.23	Don 12.10.23

18.12

21.11

21.11

Los 1 - Rohbauarbeiten

Los 2 - Gerüstbauarbeiten

Los 4 - Zimmerer- u. Dachdeckerarbeiten

Los 3 - Stahlbauarbeiten

Los 5 - PVC-Fenster u. Außentüren

Los 6 - WDVS

Los 7 - ELT-Installationen

Los 8 - HLS-Installationen

Los 10 - Innenputz

Los 9 - Trockenbau

Los 11 - Estrich

Los 13 - Maler- u. Bodenbelag

Los 12 - Tischler

Los 14 - Fliesen

Los 16 - FW-Pläne

Los 15 - Beschulderung

Los 17 - Baureinigung

Los 18 - Außenanlagen

30.06

27.07

25.07

01.09

02.06

17.08

22.11

28.07

25.10

08.09

23.11

30.11

29.11

14.12

14.12

14.12

15.12

18.12

21.11

30.06

27.07

25.07

01.09

02.06

17.08

22.11

28.07

25.10

08.09

23.11

30.11

29.11

14.12

14.12

14.12

15.12

18.12