

Zuarbeit des Team Ordnung und Bauen zu den Sitzungen der kommunalen Gremien – Monat 06/2017

Laufende Tiefbauarbeiten

1. Straßenunterhaltungsarbeiten

Die Straßenunterhaltungsarbeiten sind in diesem Jahr neu ausgeschrieben worden. Submissionssieger ist die Firma Beier Schachtsanierung aus Wernigerode geworden. Sobald der Haushalt beschlossen ist, wird nach erfolgter Schadensaufnahme mit den Unterhaltungsarbeiten begonnen.

2. L85 OD Ilsenburg, Wernigeröder Straße Gemeinschaftsbaumaßnahme LSBB, Stadt Ilsenburg, WAHB, SWW, Harzenergie

Die Schlussrechnung wurde vom Ingenieurbüro abschließend geprüft, so entsprechend wurden die Forderungen beglichen.
Die Maßnahme konnte im geplanten Kostenrahmen abgerechnet werden.

3. Modernisierung Straßenbeleuchtung mit LED Leuchten

In diesem Jahr wurde der 2.BA zur Förderung beantragt. Die Umsetzung wird voraussichtlich erst 2018 erfolgen können.

4. Hochwasserschutzmaßnahmen

Grenzgraben G4 DL Stahlwerkstraße und Einlaufbauwerk Ilse
Für die Ausführungsplanung und die Baumaßnahme wurde ein Förderantrag beim LVWA eingereicht.

Entlastungsgerinne Suenbach über den Schulhof
Die mit der Schulhofplanung abgestimmte Entwurfsplanung des Entlastungsgerinnes wurde im Mai mit den betreffenden Schulleitern abgestimmt.

Verteilerbauwerk Suenbach
Für die Entwurfsplanung wurde ein Förderantrag beim LVWA eingereicht.

Entlaster Forellenteich
Für die Entwurfsplanung wurde ein Förderantrag beim LVWA eingereicht.

Ergänzend zur Kenntnis:
Durch den Unterhaltungsverband Ilse-Holtemme wurden die folgenden Projekte nach WRRL beim LVWA beantragt und in das Maßnahmenprogramm 2016-2021 aufgenommen:

- Anschluss des Suenbachs an die Ilse durch ein Umleitungsgerinne mit Sohlgleite
- Rückbau des Wehres am Kitzsteinteich

Die Planungsleistungen wurden vor kurzem vergeben.

5. Ausbau 3. BA Hochofenstraße / Stahlwerkstraße / Stahlwerkbrücke

Der Antrag zur Förderung wurde nach Rücksprache mit der Investitionsbank überarbeitet. Dieser befindet sich derzeit in der Prüfung.

6. Ausbau Karlstraße / Schäferwiese

Mit den Bauarbeiten wurde Anfang Juni begonnen und werden bis Oktober 2017 andauern.

Laufende Hochbauarbeiten

7. Anbau KITA Darlingerode

Der Anbau an die Kindertagesstätte läuft planmäßig weiter. Die Fußbodenheizung wurde verlegt und der Estrich eingebracht. Maler- und Fliesenlegerarbeiten sind beauftragt. Die Ausschreibung für die Außenanlagen ist verschickt. Die Ausschreibung für die Ausstattung ist in Vorbereitung und wird in der kommenden Woche versendet.

8. Prinzess Ilse Schule

Die Ausschreibungen für die Sanierung der Schule laufen je nach erforderlichem Gewerk planmäßig. Heizung/Sanitär und die Entwässerungsarbeiten wurden beauftragt. Die Abdichtungsarbeiten und Innenputzsanierung sind in Vorbereitung. Der Baubeginn ist für den 03.07.2017 vorgesehen.

9. Spitzbergweg

Die Fertigstellung des neuen Spitzbergweges ist soweit erfolgt. In der ersten Juliwoche ist der Abnahmetermine geplant.

10. Umbau KITA Drübeck

Der Umbau des Gruppenraumes im Dachgeschoss ist in Arbeit. Die Dachfenster wurden eingebaut, der Trockenbau wird diese Woche gestellt. Es wird ein neuer Sozialbereich errichtet. Die Fertigstellung ist bis August fest eingeplant.