

Zuarbeit des FB Ordnung und Bauen zu den Sitzungen der kommunalen Gremien – Monat 09/2016

1. Straßenbaumaßnahme Schloßstraße 3. Bauabschnitt

Die zuständige Firma ist aktiv dabei die Baustelle voranzutreiben, da Ende September der Termin für die Schwarzdecke gebunden ist.

Zuerst wurde die Regenwasserleitung durch die Gärten in Richtung Ilse gebaut. Danach erfolgte das Setzen der Stützwand zur Lastaufnahme der Straße im oberen Bereich. Momentan werden das Straßenbeleuchtungskabel und ein Leerrohr für weitere technische Versorgung verlegt. Hauptsächlich werden die Borde und Gossen, als Voraussetzung für das Einbringen der Schwarzdecke gesetzt.

Die Baustelle läuft bis jetzt planmäßig.

2. Erneuerung des Grenzgrabendurchlasses im Bereich Tiergarten G 1

Nach dem Setzen des Durchlasses wurden die Blocksteinmauern im Auslaufbereich fertiggestellt. Sohle und Böschungen sind teilweise für den weiteren Verbau vorbereitet. Für den Straßenbau haben Abbrucharbeiten stattgefunden, das Planum für die Winkelstützmauern ist vorbereitet, damit die Betonfertigteile gesetzt werden können. Der Einbau der Wasserbausteine und die Gestaltung der Böschungen im Auslaufbereich soll in den nächsten Tagen abgeschlossen werden.