

Anlage 6: : Kostenübersicht/ Kostengegenüberstellung

Kosten KV (genehmigte krzb. Kostenmasse netto)	Kosten KV [EUR]	Kosten Realisierung Vergabe an	krzb. Kosten Stand 03/2024 [EUR]	Δ [EUR]	Δ [%]		
Erweiterung BÜ-Befestigung real PSP: T.01607567.0001 BÜ-Befestigung EKrG (aufgrund Straßenverbreiterung, Anpassung + Anpassung/ Überführung Gehweganlagen)	21.050	BUG Verkehrsbau SE, Bauvertrag 22FEI60872 AS 22 -3. IBN-Stufe ESTW-A- Niemberg - Bauleistungen LV22 Los 17.1, PSP: T.01607567.0001	40.062	19.012	47%	vgl. Anlage 6.1 (Pos. 1) und 6.2 (Pos. 52)	
Erweiterung BÜ-Befestigung für Straßenverbreiterung	21.050	Rückbau (Pos. 52.01)	3.925				
		Neubau (Pos. 52.02)	36.137				
Bahnübergangssicherungsanlage (BÜSA) fiktiv PSP: T.01607567.0002 BÜSA Fiktiv EKrG (Anpassen/ Versetzen bestehende BÜSA (mVs) aufgrund Straßenverbreiterung, Überführung Gehweg)	39.230	Fiktivleistung mit Festpreis keine Vergabe, keine reale Bauausführung	39.230	0	0%	vgl. Anlage 6.1 (Pos. 2)	
Kabeltiefbau	13.340						
LST BÜ 78,5	19.050						
Baunebenkosten	6.840						
Straßenanlagen real inkl. Straßendurchlass PSP: T.016078680.0003 Straßenbau EKrG (Straßenverbreiterung, Anpassung + Überführung Gehweganlagen + Folgemaßnahmen Durchlass)	274.197	BUG Verkehrsbau SE, Bauvertrag 22FEI60872 AS 22 -3. IBN-Stufe ESTW-A- Niemberg - Bauleistungen LV22 Los 17.1, PSP: T.01607567.0003	641.575	367.378	57%	vgl. Anlage 6.1 (Pos. 3) und 6.2 (exkl. Pos. 60 + 52)	
Straßen, Wege, Pläte	142.175	Allgemeine Bauleistungen (Pos. 01)	43.840				
Straßenanpassung/ Verlegung	8.600	Baustelleneinrichtung, Baustellenfreimachung (Po.s 02)	53.941				
Fahrbahn	21.780	Vorbereitung der Entsorgung von Bauabfällen (Pos. 03)	11.677				
Recycling, Zwischendeponierung	38.492	Entsorgung von Bauabfällen (Pos. 04)	86.716				
Umweltmaßnahmen	4.825	Bereitstellung zur Aufbereitung (Pos. 05)	32				
Sicherung Medien Dritte	11.475	Technische Bearbeitung (Pos. 08)	46.656				
Umverlegung Medien Dritte	4.050	Kabeltiefbau BÜ 78,5 (Pos. 40)	28.873				
Baunebenkosten	42.800	Straßenbau Fahrbahn (Pos. 50)	261.662				
		Straßenbau Gehweg/ Zufahrten (Pos. 51)	22.547				
		Durchlass (Pos. 53)	85.630				
Grunderwerbsleistungen (dingl. Sicherungen, dauerhafter Grunderwerb, vorübergehende Inanspruchnahmen, Nebenkosten)	7.160	Grunderwerbsleistungen - noch keine Ausführung durch FLM DB InfaGO	7.160	0	0%	vgl. Anlage 6.1 (Pos. 3)	
Grunderwerb für SBL (Stadt, normal besiedelt)	5.240						
vorübergehende Inanspruchnahme	1.920						
Elektrische Energieanlagen (EEA) real Herstellung Straßenbeleuchtung I / II / IV Quadrant zur sicheren Führung Fußgänger (3 Leuchten, I / II / IV Quadrant, Bereich Gehweg)	16.700	BUG Verkehrsbau SE, Bauvertrag 22FEI60872 AS 22 -3. IBN-Stufe ESTW-A- Niemberg - Bauleistungen LV22 Los 17.1, PSP: T.01607567.0003	19.314	2.614	14%	vgl. Anlage 6.1 (Pos. 5) und 6.2 (Pos. 60)	
		BÜ-Beleuchtung Neubau (Pos. 60.01)	19.314				
gesamt:		358.337	gesamt:		747.341	389.004	52%