

## Terminkette - Ow2020 / 01

Vorhaben	<b>Neubau der Feuerwehr im OT Rohrsheim, Kliebe 143</b>
	<b>Öffentl. Ausschreibung</b>
Kostenschätzung	Ausschreibung für LOS 1 - LOS 4: ca. 220.100,- €
Träger	<b>Stadt Osterwieck</b>

Antrag Fördermittel	28.03.2019
Zuwendungsbescheid	04.12.2019
Baugenehmigung	15.06.2020
Übergabe Vergabeunterlagen von Ing. Büro	bis 26.06.2020 - Fr
<b>Beschlussvorlage Ermächtigungsbeschl.</b>	26.06.2020 - Fr
Freigabe durch Auftraggeber (AG)	bis 03.07.2020 - Fr
komplette Vergabeunterlagen vom Ing. Büro	bis 10.07.2020 - Fr
<b>Veröffentlichung - AG</b>	15.07.2020 - Mi
<b>Eröffnungstermin / Submission - AG</b>	30.07.2020 - Do
Vorlage Vergabevorschlag vom Ing. Büro	05.08.2020 - Mi
<b>Akte zum RPA - AG</b>	06.08.2020 - Do
Akte vom RPA zurück	12.08.2020 - Mi
<b>Abschreiben - AG</b>	<b>13. / 14.08.2020 - Do/Fr</b>
<b>Auftragsvergabe - AG</b>	<b>24.08.2020 - Mo</b>
Bindefrist <small>(bei Bauleistungen § 10/4 S. 3 VOB/A max. 30 Kalendertage)</small>	<b>28.08.2020 - Fr</b>
	29. Tag nach Submission
Baubeginn	01.09.2020 - Di
Bauende	