

Neubau Zisternen Veltheim und Hessen

Ablaufplan- Maßnahme im HPL 2021, I 16001- 140.000 EUR- keine Fördermittel

Vorverfahren

	Termin	FB II	Beauftr. Firmen	Bemerkungen
Baugenehmigung	26.02.2020 Landkreis Harz	Herr Kuhlmann/Herr Böhnstedt	Damer & Partner	
Absicherung Grundstücke	02.02.2021	Frau Menzel		
Leistungsverzeichnis und Kostenschätzung (Vergabeunterlagen)	01.03.2021		Damer & Partner	
Bericht im Bauausschuss	02.03.2021	Herr Kuhlmann/ Herr Schönfeld		
Beschlussvorlage- Ermächtigungsbeschluss	Bis 05.03.2021	Herr Kuhlmann		
Stadtrat	18.03.2021	Herr Schönfeld		
Freigabe der Vergabeunterlagen	Bis 26.03.	Herr Schönfeld, Herr Kuhlmann, Frau Molik, Herr Schünemann		

Vergabeverfahren- öffentliche Ausschreibung

Komplette Vergabeunterlagen vom Ing.-büro	Bis 12.04.	Frau Molik, Herr Kuhlmann	Damer & Partner	
Veröffentlichung	14.04.2021	Frau Molik		
Eröffnungstermin	06.05.2021 9.30 Uhr	Frau Molik	Damer & Partner	
Prüfung/ Vergabevorschlag	Bis 12.05.	Frau Molik, Herr Kuhlmann	Damer & Partner	
Prüfung RPA- Landkreis	17.05.-21.05.2021	Frau Molik		
Absageschreiben	25.05.- 01.06.2021	Frau Molik		
Zuschlag	03.06.2021	Frau Molik		
Bindefrist	04.06.2021	Frau Molik		

Ausführung

Baubeginn	21.06.2021	Herr Kuhlmann	Damer & Partner, beauftragte Firma	
Abnahme	17.09.2021	Herr Kuhlmann, Feuerwehr, Herr Schünemann	Damer & Partner	
Gewährleistung	Bis 16.09.2025	Herr Kuhlmann	beauftragte Firma	4 Jahre