

Information zur Sitzung des Stadtrates am 10.02.2022

Thema: Ersatzneubau Stadion „Samsweger Str.“ – Stand der Vergabeverfahren für die Planungsleistungen

Die Vergabeverfahren für die nachfolgenden Planungsleistungen sind abgeschlossen und beauftragt:

Los 2 - Objekt- / Tragwerksplanung

Los 3 – Heizung / Lüftung / Sanitär

Los 4 – Elektrotechnik

Das Vergabeverfahren für die Planungsleistung – Los 1 Außenanlagen – konnte noch nicht abgeschlossen werden, da am 07.10.2021 von einem Bieter ein Nachprüfungsantrag bei der 1. Vergabekammer LSA gestellt wurde. Im Rahmen der Nachprüfung wurde durch die 1. Vergabekammer LSA telefonisch am 20.12.2021 mitgeteilt, dass mit einer Entscheidung der Vergabekammer, die voraussichtlich eine Angebotsrückversetzung beinhalten wird, frühestens im Januar / Februar 2022 gerechnet werden kann.

Nach Abstimmung in der Stadtverwaltung wurde das Verfahren, unter Berücksichtigung der Hinweise der 1. VK LSA durch die Zentrale Vergabestelle, in den Stand „Angebotsprüfung“ zurückversetzt und damit das Nachprüfverfahren vor der Vergabekammer beendet.

Es erfolgte eine erneute Prüfung der vorliegenden Angebote, wobei die Hinweise der 1. Vergabekammer LSA berücksichtigt wurden.

Die beabsichtigte Beauftragung stellt sich im Ergebnis der erneuten Auswertung unverändert dar und wurde den Bietern mitgeteilt.

Die Möglichkeit der Beantragung eines Nachprüfverfahren besteht hier erneut. Wenn davon kein Gebrauch gemacht wird, kann frühestens am 21.02.22 eine Beauftragung erfolgen.

2022-02-08


S. Bednorz
Leiterin Stabsstelle Investitionen


J.O. Gassner