

Stadt Weißenfels

11.08.2021

Fachbereich III

Beantwortung der Anfrage

öffentlich

AF 147/2021/1

~~der Stadträtin~~ / des Stadtrates Wehler, Ernst

am 12.07.2021 im Hauptausschuss

✓ Bestätigung Rechts- und Vergabeamt

In der letzten Sitzung wurde der Zuschlag für den 3. Bauabschnitt Deichstraße erteilt. Herr Wehler fragt in diesem Zusammenhang, wann die Baumaßnahme beendet wird. Herr Risch sichert eine schriftliche Beantwortung zu.

Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte,
sehr geehrter Herr Wehler,

zu Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen Nachfolgendes mit.

Die Bauzeit ist für den 01.03.2022 bis 30.05.2022 vorgesehen.
Zurzeit wird in diesem Bereich das RÜB 4 im Auftrag der AöR Weißenfels gebaut. Diese Baustelle befindet sich innerhalb der Baufristen und soll bis zum Ende des Jahres 2021 abgeschlossen sein.

Die Straße kann zwischenzeitlich nicht provisorisch hergerichtet werden und bleibt somit nach Fertigstellung des RÜB 4 weiterhin gesperrt. Erst nach Abschluss der Straßenbauarbeiten Ende Mai 2022 ist mit der Freigabe zu rechnen.

Durch die AöR Weißenfels werden im Bereich zwischen der Großen Deichstraße und Beuditzstraße weiterhin Kanalarbeiten erfolgen.

Da die NBU den Auftrag für den Straßenbau erhalten hat und auch Mitglied der ARGE RÜB 4 ist, finden derzeit bereits erste Arbeiten mit der Herstellung des Straßenunterbaus statt. Die Pflasterarbeiten werden, begründet durch die sehr langen Lieferzeiten für das Granitpflaster, erst im Frühjahr 2022 stattfinden.

Derzeit können wir davon ausgehen, dass die Bauzeit für den 3. Bauabschnitt Straßenbau Große Deichstraße mit Bauende 30.05.2022 eingehalten wird.

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Abteilung Tiefbau unter der Telefonnummer 03443 – 370 535 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Bischoff
Fachbereichsleiter III