

Zuarbeit des Team Ordnung und Bauen zu den Sitzungen der kommunalen Gremien – Monat 03/2021

Laufende Tiefbauarbeiten

1. Straßenunterhaltungsarbeiten

Die Straßenunterhaltungsarbeiten werden dieses Jahr neu ausgeschrieben.
Die Ausschreibung läuft derzeit, die Submission ist am 19.03.2021.
Es werden weiter selbst erkannte und gemeldete Schäden abgearbeitet.

2. Straßenbauarbeiten

Auf der See

Witterungsbedingt wurden zu Ende des Jahres die Arbeiten eingestellt. Die Arbeiten wurden in der letzten Woche wieder aufgenommen. Die Fertigstellung ist für Ende April zu erwarten.

Rud.-Breitscheid-Straße – Entlaster Zainthüttenteich

Die Arbeiten wurden in dieser Woche begonnen. Die Fertigstellung ist für Anfang April zu erwarten, insofern uns keine Überraschungen aus dem Baugrund ereilen.

Parkplätze KITA Eichholz

Die Leistungen wurden ausgeschrieben, das Ausschreibungsverfahren läuft derzeit mit Submission am 18.03.2021.

3. Hochwasserschutzmaßnahmen

Entlastungsgerinne Suenbach über den Schulhof

Die Genehmigung wurde am 01.03.2021 mit Auflagen erteilt. Derzeit läuft die EU-weite Ausschreibung zur Vergabe der Planungsleistungen für die Ausführungsplanung. Diese wird bis Juni dauern. Danach ist erst eine Beauftragung möglich. Angestrebt wird die Ausschreibung und die Vergabe Ende des Jahres.

Ergänzend zur Kenntnis:

Durch den Unterhaltungsverband Ilse-Holtemme wurden die folgenden Projekte nach WRRL

beim LVwA beantragt und in das Maßnahmenprogramm 2016-2021 aufgenommen:

- Anschluß des Suenbachs an die Ilse durch ein Umleitungsgerinne mit Sohlgleite
- Rückbau des Wehres am Kitzsteinteich
- Umgehungsgerinne Schulhof/Kitzsteinteich (wurde bereits beschieden)

Gleicher Sachstand wie das Umgehungsgerinne und das Verteilerbauwerk Suenbach.

Rückhaltemaßnahme Bruch in Darlingerode

Das Plangenehmigungsverfahren läuft derzeit beim LK. Eine Genehmigung wird im Frühjahr erwartet

Instandsetzung Feuerlöschteich in Drübeck

Die Arbeiten sollen diesen Monat beginnen.

Rückhaltemaßnahme Streuobstwiese Hauptstraße in Drübeck

Die Arbeiten sollen diesen Monat beginnen.

Entlastung Mühlengraben – Hungerbach in Darlingerode

Der Fördermittelantrag wurde gestellt. Die Bewilligung steht noch aus.

4. Straßenbeleuchtung

Folgende Maßnahmen wurden fertig gestellt:

- Lückenschluß Oehrenfelder Straße in Drübeck
- Erneuerung der Schaltschränke Schloßstraße, Pfarrstraße und Kurze Straße

5. Unterhaltung Straßenbeleuchtung

. diverse Kabelleitungsschäden durch das einsetzende Tauwetter. Dies betrifft insbesondere die Straßenzüge Buchbergstraße, Waldhöhenstraße, Wilhelmstraße, Schickendamm, Tiergarten.

Die Aufarbeitung der Sachlage mit der zuständigen Firma erfolgt in dieser Woche.

Laufende Hochbauarbeiten

1. Prinzess Ilse Grundschule

Die Sanierungsarbeiten Stark III sind abgeschlossen. Der Außenlift ist errichtet und

abgenommen. Die Funktion ist hergestellt und kann genutzt werden. Durch die Kollegen vom Bauhof wurde im 1.OG ein neuer Fluchtweg, als Bypasslösung für zwei Klassenräume hergerichtet.

2. Bauabschnitt Neubau Schulhof

Die Schmutz- und Regenwasserwasserleitung auf dem Schulhof im gesamten Bereich der beiden Schulen sind neu verlegt worden. Durch den Wintereinbruch konnte die Firma nicht wie geplant weiterbauen. In der nächsten Woche wird an der Oberfläche des Schulhofes weitergearbeitet.

3. Sanierung Museumsgebäude

Die Planungen für die Sanierung des Museumsgebäudes sind grundsätzlich abgeschlossen, eine Baugenehmigung liegt vor. Die ersten drei Ausschreibungen, Abriss für HLS, ELT und nichtkonstruktive Einbauten, sind ausgeführt.

Die Vorbereitungen für die nächsten Ausschreibungen laufen. Der Auftrag für das Baugerüst und dem Aufzug sind erteilt. Weitere Gewerke befinden sich in der Auftragsvergabe über den Hauptausschuss.

4. Sanierung Bibliothek Ilsenburg

Die Fördermittelbescheid ist Anfang des Jahres eingegangen. Die Mittel stehen in zwei Jahresscheiben zur Verfügung. Derzeit wird die Ausschreibung für das Gewerk Entkernung vorbereitet.

5. Neubau KITA Ilsenburg

Der Neubau der KITA in Ilsenburg auf dem Gelände des B- Plangebietes Kitzsteinteich ist in Planung. Ende des Monats soll der Bauantrag beim Bauordnungsamt eingereicht werden.

6. Anbau Schule Darlingerode

Nach der Auswahl des Planungsbüros ist der Honorarvertrag erteilt. Als zweiter Schritt erfolgt kurzfristig die Abstimmung mit der Grundschule.

7. Sanierung 1. Teilabschnitt Waldweg Gehrental

Der Waldweg der vom ALFF mit 70 % gefördert wird, ist fertig geplant. Die Ausschreibung wird in Kürze erfolgen, damit rechtzeitig mit der Sanierung und geplanten Verlegung begonnen werden kann. Der erste Abschnitt bezieht sich auf 2km Länge.

8. Sanierung Waldweg Schloßpark/Kammerberg

Der Waldweg der vom ALFF mit 70 % gefördert wurde, ist fertig gestellt. Momentan ist der Weg noch gesperrt um die Festigkeit zu sichern. Ende des Monats wird der Weg für den Forstbetrieb freigegeben.

9. Trauerhalle in Ilsenburg

Die Trauerhalle in Ilsenburg wurde komplett im Innenraum saniert. Der alte Putz wurde abgeschlagen und neu aufgebracht. Alle Wände sind neu gemalert und saniert. Gleichzeitig wurde die Elektroinstallation komplett erneuert.

10. Bauhof / Grün

Die Kollegen vom Bauhof sind mit Baumschnittarbeiten beschäftigt. Gleichzeitig wird geschreddert und die Grünanlagen werden wiederhergerichtet. Auf dem Friedhof in Ilsenburg sind wir dabei die Winterschäden an den Bäumen und Sträuchern zu beseitigen.