

Zuarbeit des Team Ordnung und Bauen zu den Sitzungen der kommunalen Gremien – Monat 09/2022

Laufende Tiefbauarbeiten

1. Straßenunterhaltungsarbeiten

Die Abarbeitung der gemeldeten Schäden läuft nur schleppend. Demnächst werden die Darlingeröder Straße und die Straße Darlingeröder Brockenblick instandgesetzt.

2. Straßenbauarbeiten

Die Arbeiten zur Sanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen werden in der Straße Am Zehnberg in Darlingerode fortgesetzt.

3. Hochwasserschutzmaßnahmen

Entlastungsgerinne Suenbach über den Schulhof

Der Auftrag wurde erteilt. Der Beginn der Baumaßnahme steht unmittelbar bevor. Begonnen wird nördlich der Faktoreistraße bis zur Karl-Marx-Straße.

Verteilerbauwerk Suenbach

Die Baumaßnahme befindet sich in den Endzügen der Ausführung. Die Asphaltierungsarbeiten sind für den Oktober geplant. Die Pegelmessanlage wurde beauftragt und soll bis zum Jahresende installiert sein.

Ergänzend zur Kenntnis:

Durch den Unterhaltungsverband Ilse-Holtemme wurden die folgenden Projekte nach WRRL beim LVWA beantragt und in das Maßnahmenprogramm 2016-2021 aufgenommen:

- Anschluß des Suenbachs an die Ilse durch ein Umleitungsgerinne mit Sohlgleite
- Rückbau des Wehres am Kitzsteinteich (im Zuge des Umgehungsgerinnes)

Rückhaltemaßnahme Bruch in Darlingerode

Das Plangenehmigungsverfahren läuft derzeit beim LK. Eine Genehmigung wird Ende des Jahres erwartet.

4. Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Durch die Übertragung der Arbeiten an die Stadtwerke Wernigerode ist nach Abarbeitung Der Altlasten eine Kontinuität eingetreten. Die Arbeiten laufen zu unserer Zufriedenheit.

5. Brückenkappensanierung Brücke über die Bahn Darlingerode

Die Submission der Instandsetzungsarbeiten ergab eine gegenüber der Kostenschätzung eine dreifache Ausführungssumme. Die Ausschreibung wurde dahingehend aufgehoben. Es erfolgt nunmehr eine 2. Ausschreibungsrunde mit der Ausführungszeit in der ersten Jahreshälfte 2023 mit dem Ziel ein annehmbareres Angebot zu erhalten.

6. Verkehrsentwicklungskonzept / Parkraumkonzept

Die Ergebnisse der Zählung des Verkehrsflusses und der Parkraumbelastung wurden der Verwaltung vorgestellt. Nun erfolgt der Entwurf eines Konzeptes zur Parkraumlenkung.

7. Glasfaserausbau in der Kernstadt

Die Firma Katikom arbeitet im Auftrag der Telekom mit den Leerrohrverlegungen für den Glasfaserausbau im Stadtgebiet, derzeit im Baugebiet Wienbreite I, in der Ottostraße und in der Faktoreistraße. Es arbeiten derzeit 2 Bautrupps in Ilsenburg. Anschließend folgen die Bereiche Kastanienallee und Mahrholzberg. Der Fertigstellungsgrad beträgt ca. 40%.

Laufende Hochbauarbeiten

1. Sanierung Museumsgebäude

Die Arbeiten am Kunstgussmuseum befinden sich in den Endzügen. Momentan sind die Gewerke Maler, Heizung Sanitär, Elektroinstallation, Fliesen und Parkett am Arbeiten. Die Fertigstellung ist zum Ende des Jahres geplant.

2. Sanierung Bibliothek Ilsenburg

Die Rohbauarbeiten (Maurer- und Zimmerarbeiten) befinden sich derzeit in der Ausschreibung, die Submission steht unmittelbar bevor.

3. Neubau KITA Ilsenburg

Die Bodenplatte wurde erstellt und muss nun durchhärten. Das Gewerk Zimmerarbeiten arbeitet parallel im Hintergrund. Die Elektro- und Heizung-/Sanitärarbeiten wurden vergeben.

5. Anbau Schule Darlingerode

Derzeit laufen die Arbeiten zur Betonage der Bodenplatte. Diese soll Anfang Oktober (41. KW) betoniert werden. Derzeit befindet sich die Ausschreibung Dachdecker zum 3. Mal auf dem Markt.