

Zuarbeit des Team Ordnung und Bauen zu den Sitzungen der kommunalen Gremien – Monat 11/2016

Laufende Tiefbauarbeiten

1. Straßenunterhaltungsarbeiten

Mit den Straßenunterhaltungsarbeiten hat die im Rahmen des neu geschlossenen Unterhaltungsvertrages Firma Kemna Bau Andreae GmbH & Co. KG aus Wernigerode im Mai begonnen. Die Abarbeitung der Punkte aus den Schadensaufnahmen erfolgte nicht zu unserer Zufriedenheit. Grund hierfür waren Kapazitätsprobleme bei der Abarbeitung der vielen Kleinaufträge. Deshalb soll die Option der Verlängerung um ein weiteres Jahr nicht in Anspruch genommen und es werden die Straßenunterhaltungsarbeiten Anfang 2017 neu ausgeschrieben.

2. L85 OD Ilsenburg, Wernigeröder Straße Gemeinschaftsbaumaßnahme LSBB, Stadt Ilsenburg, WAHB, SWW, Harzennergie

Derzeit sind nur noch Mängel bzw. kleinere Restarbeiten durchzuführen (Vervollständigung der Beschilderung und Markierung etc.). Die Schlussrechnung wird zeitnah erwartet.

3. Modernisierung Straßenbeleuchtung mit LED Leuchten

Die Maßnahmen wurden zum Großteil umgesetzt. Die Restarbeiten sowie die Programmierarbeiten zur Dimmung sollen bis Jahresende fertig gestellt werden.

4. Hochwasserschutzmaßnahmen

Grenzgraben G1 DL Tiergarten

Die Maßnahme wurde im August begonnen und in der letzten Woche beendet. Das Geländer als Restleistung steht noch aus.

Grenzgraben G2 DL Kindergarten

Die Maßnahme wurde im August begonnen und in der vergangenen Woche beendet. Das Geländer als Restleistung steht ebenfalls noch aus.

Grenzgraben G3 DL Bahn / Veckenstedter Weg

Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung wurde fertig gestellt und liegt derzeit der Unteren Wasserbehörde des LK Harz zur Genehmigung vor.

Grenzgraben G4 DL Stahlwerkstraße und Einlaufbauwerk Ilse

Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung wurde fertig gestellt und liegt derzeit der UWB des LK Harz zur Genehmigung vor.

Studie Nonnenbach / Rammelsbach

Die Arbeiten an der Studie wurden fertig gestellt und das Ergebnis mit den entsprechenden Maßnahmen, die Schritt für Schritt umzusetzen sind, wurden den interessierten Ratsmitgliedern am 22.11.2016 vorgestellt.

5. Ausbau Hochofenstraße / Stahlwerkstraße

Der Antrag zur Förderung muss nach Rücksprache mit der Investitionsbank überarbeitet werden, um einen höchstmöglichen Fördersatz zu erreichen.

Laufende Hochbauarbeiten

6. Krippenanbau KITA Darlingerode

Der Krippenanbau wurde mit den Gründungsarbeiten und Fundamentarbeiten begonnen. Am letzten Montag wurde die Bodenplatte betoniert. Die Schmutz- und Regenwasseranschlüsse wurden komplett erneuert und an das vorhandene Leitungsnetz angeschlossen.

Die Bauleistungen wurden öffentlich ausgeschrieben und die Aufträge für Rohbau, Holzrahmenbau, Gerüstbau, Dachdecker Tischler, Elektro und Sanitär- und Heizungsinstallation wurden erteilt.

Die Fertigstellung des Anbaus ist für Mitte nächstes Jahr geplant.

7. Radstube

Die Radstube ist beräumt und die Mauerkrone wurde saniert. Das Umfeld wurde entsprechend der Geländesituation angepasst. Die Walzbleche wurden als Böschungssicherung gesetzt und entsprechende Pflanzbeete, die im nächsten Frühjahr bepflanzt werden sollen, wurden angelegt.

Ein ansprechendes schmiedeeisernes Geländer um die Radstube ist in Planung und wird sobald durch den Bauhof neu gesetzt.

8. Spitzenbergweg

Der durch das ALFF geförderte neu angelegte Waldweg ausgehend vom Pissekenplatz ist neu angelegt. Das Rohplanum und die Grabendurchlässe sind fertig gestellt. Durch die Witterungseinflüsse sind die weiteren Arbeiten nicht mehr in diesem Jahr ausführbar. Die Maßnahme wird im nächsten Frühjahr weiter geführt.

9. Bauanträge und Genehmigungsfreistellungen

2016 wurden in Ilsenburg einschl. der Ortsteile 62 Bauanträge bearbeitet und 13 Genehmigungsfreistellungen für Einfamilienhäuser erteilt.

