

Ersatzneubau der zentralen Sportstätte in Wolmirstedt  
 "Stadion Samsweger Chaussee 1"  
 Stand 02.03.2022

## REALISIERUNGSZEITRAUM

### 2022 – Projektprüfung / Bauvorbereitung

Grunderwerb	abgeschlossen
Vermessung, Baugrundgutachten	abgeschlossen
Bauleitplanung	12/2022
Vergabeverfahren für Planungsleistungen	06/2022
Entwurfsplanung	07-08/2022
Genehmigungsplanung	09-11/2022
Baufachliche Prüfung	08-11/2022
Baugenehmigungsverfahren	11-12/2022
Ausführungsplanung/ Ausschreibung	12-12/2022

### 2023 – Bauvorbereitung / Bauausführung

Baugenehmigungsverfahren	01-02/2023
Ausführungsplanung/ Ausschreibung	01-02/2023
Vergabe der Bauleistungen	05-06/2023
Archäologische Erkundung	05-06/2023
Geländeregulierung	05-06/2023
Erschließung	05-06/2023
Funktionsgebäude	07-12/2023
Großspielfelder	07-12/2023
Kampfbahn	07-12/2023
Werferfelder	07-12/2023
Tribüne	07-12/2023

### 2024 – Bauausführung

Funktionsgebäude	01-12/2024
Großspielfelder	01-12/2024
Kampfbahn	01-12/2024
Tribüne	01-12/2024
Parkplatz	01-12/2024

### **2025 – Bauausführung**

Funktionsgebäude	01-05/2025
Großspielfelder	01-05/2025
Kampfbahn	01-05/2025
Tribüne	01-05/2025
Parkplatz	01-05/2025
Gehölzpflanzung	06-10/2025
Nebenflächen	06-10/2025
A/E-Maßnahmen	06-10/2025
Ausstattung	06-10/2025
Schlussrechnungsprüfung	11-12/2025

### **2026 – Projektabschluss**

Verwendungsnachweis	01-04/2026
---------------------	------------

Hinweis: Die Aktualisierung war erforderlich, weil für das Los 1 zurzeit ein zweites Nachprüfungsverfahren bei der Vergabekammer LSA anhängig ist.

  
S. Bednorz  
Stabsstelle Investitionen