

Information zur Sitzung des Ortschaftsrates am 08.06.2023
Thema: Sachstand Neubau Feuerwehrgerätehaus in Glindenberg

In Vorbereitung der o.g. Baumaßnahme wurde der Auftrag für die Objektplanung des Gebäudes an die Firma A.BB Architekten GbR sowie für die Tragwerksplanung an die Horn + Horn Ing. Part mbB erteilt.

Die Neuausschreibungsverfahren für die Fachplanungen HLS und ELT sowie die Verkehrsanlagen habe ich vor meinem Urlaubsantritt planmäßig vorbereitet.

Das Vergabeverfahren für die Verkehrsanlagenplanung musste aus vergaberechtlichen Gründen aufgehoben. D.h. hier wird die Vorbereitung eines weiteren Verfahrens erforderlich.

Für die Fachplanungen HLS und ELT erfolgt derzeit die Auswertung der Angebote.

Anzumerken ist, dass sich die Vergabeverfahren durch die Einführung des Tariftreuegesetzes wesentlich verlängert haben. D.h. eine Beauftragung frühestens Ende Juni 23 erfolgen kann.

In der Projektbesprechung am 17.03.2023 wurde gemeinsam besprochen, zur nächsten Projektbesprechung nach der Beauftragung der o.g. Fachplaner einladen.

2023-06-05


Dipl. Ing. S. Bednorz
Stabsstelle Investitionen