

Kapazitätserweiterung KITA „Sonnenblume“ mit Mietcontainern – Kostenschätzung zu erforderlichen Baumaßnahmen

Maßnahme	Menge	Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
Gründung	387,50	m ²	33,50 €	12.981,25 €
Erschließung Wasser/Abwasser	1,00	St.	6.000,00 €	6.000,00 €
Erschließung Elektro/Telekom	1,00	St.	6.000,00 €	6.000,00 €
Umzäunung	100,00	m	30,00 €	3.000,00 €
Zuwegung/Befestigung	170,00	m ²	120,00 €	20.400,00 €
Tischlermäßige Höhenanpassungen	7,00	St.	231,25 €	1.618,75 €
Auf- und Abbau	1,00	St.	31.000,00 €	31.000,00 €
Genehmigungen & Nebenkosten	1,00	St.	10.000,00 €	10.000,00 €
Gesamtkosten brutto				91.000,00 €