

Information zur Sitzung des Stadtrates am 19.01.2023

Neubau FFW – Farsleben  
hier: Sachstandsinformation

---

Die Nutzung des Neubaus durch die Freiwillige Feuerwehr konnte im Dezember 2022 nach einer Bauzeit von 10,5 Monaten aufgenommen werden.

Restleistungen, wie z.B. die Errichtung von Trennwänden in den Sanitärräumen sind noch abzuschließen. Die Herstellung der Bepflanzung wird für das Frühjahr vorbereitet.

Derzeit befindet sich das Projekt in der Schlussabrechnungsphase.

Die ersten Schlussrechnungslegungen – Stand 12.2022 - konnten im Rechnungsergebnis unter den Auftragswerten abgerechnet werden. Insofern geht die Verwaltung davon aus, deutlich unter den prognostizierten Gesamtkosten abrechnen zu können. Somit wird die überplanmäßige Ausgabe nicht in Ihrer Höhe in Anspruch genommen werden müssen.

Dipl.-Ing. S. Bednorz  
Stabsstelle Investitionen