

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende ich Ihnen die vollständige Information zum Breitband.

gez. C. Franz

gez. O. Küpper

Ergänzung zum Bericht Fortschreibung HKK Seite 10 – 11

Ergänzung zum Vorbericht Haushalt 2022 Seite 39 – 40

Die Arbeiten sind pünktlich im Januar 2022 wiederaufgenommen wurden.

In den Ortsteilen ist die Fertigstellung des passiven Netzes wie folgt vorgesehen:

| lfd.Nr. | Ortsteil | Baubeginn | Bauende | Bauzeit in Wochen |
|---------|---|-----------|---------|-------------------|
| 1 | BA 1 : Klein Wanzleben 2020 | 19. KW | 52. KW | 33 |
| 2 | BA 1.1 : Remkersleben / Meyendorf 2020/21 | 28. KW | 12. KW | 36 |
| 3 | BA 2 : Bergen / Groß Rodensleben / Hemsdorf 2020/21 | 39. KW | 23. KW | 36 |
| 4 | BA 2.1 : Klein Rodensleben 2020/21 | 42. KW | 23. KW | 33 |
| 5 | BA 2.2 : Dreileben 2020/21 | 45. KW | 27. KW | 34 |
| 6 | BA 4.0 : Domersleben 2021 | 9. KW | 33. KW | 24 |
| 7 | BA 5.0 : Wanzleben 2021/22 | 11. KW | 13. KW | 54 |
| 8 | BA 3.0 : Seehausen 2021/22 | 48. KW | 30. KW | 34 |
| 9 | BA 3.1 : Eggenstedt 2022 | 9. KW | 36. KW | 27 |
| 10 | BA 4.1 : Hohendodeleben 2022 | 18. KW | 45. KW | 27 |
| 11 | BA 5.1 : Schleibnitz 2022 | 25. KW | 52. KW | 27 |
| 12 | BA 5.2 : Buch 2022 | 31. KW | 52. KW | 21 |
| 13 | BA 5.3 : Blumenberg 2022 | 36. KW | 52. KW | 16 |
| 14 | BA 5.4 : Bottmersdorf / Klein Germersleben 2022 | 32. KW | 52. KW | 20 |
| 15 | BA 5.5 : Stadt Frankfurt 2022 | 42. KW | 52. KW | 10 |

Die Stadt Wanzleben - Börde geht davon aus, dass bis zum Jahresende alle Ortsteile versorgt sind. In den Bauphasen gab es in der Regel Zuwächse zwischen 10 % und 30 %. Die unterstehende Tabelle zeigt die Verteilung ortsbezogen. bei den fertig gestellten Ortsteilen beträgt der Zuwachs ca. 20%, bei dem im Bau befindlichen sind es sogar ca. 30 % und dort wo der Ausbau noch nicht begonnen hat sind es 15 %.

| Ort | Anzahl April 2019 | Anzahl Feb.2022 | Zuwachs |
|--|-------------------------|--------------------|---------|
| Wanzleben-Boerde / Bergen | 7 | 12 | 5 |
| Wanzleben-Boerde / Domersleben | 126 | 199 | 74 |
| Wanzleben-Boerde / Dreileben | 76 | 35 | 57 |
| Wanzleben-Boerde / Groß - Rodensleben | 126 | 142 | 16 |
| Wanzleben-Boerde / Hemsdorf | 32 | 38 | 6 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Wanzleben | 213 | 288 | 75 |
| Wanzleben-Boerde / Meyendorf | 23 | 27 | 4 |
| Wanzleben-Boerde / Remkersleben | 104 | 138 | 33 |
| Wanzleben-Boerde / Seehausen | 176 | 222 | 46 |
| Wanzleben-Boerde / Wanzleben | 327 | 483 | 156 |
| Wanzleben-Boerde / Blumenberg | 52 | 75 | 23 |
| Wanzleben-Boerde / Bottmersdorf | 66 | 77 | 12 |
| Wanzleben-Boerde / Buch | 20 | 23 | 3 |
| Wanzleben-Boerde / Dreileben Bahnhof | 3 | 4 | 1 |
| Wanzleben-Boerde / Eggenstedt | 55 | 58 | 3 |
| Wanzleben-Boerde / Hohendodeleben | 148 | 162 | 14 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Germersleben | 34 | 35 | 0 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Rodensleben | 101 | 137 | 36 |
| Wanzleben-Boerde / Schleibnitz | 64 | 66 | 2 |
| Wanzleben-Boerde / Stadt Frankfurt | 9 | 12 | 3 |
| Stadt Wanzleben-Börde | 1762 | 2331 | 569 |

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende ich Ihnen die vollständige Information zum Breitband.

gez. C. Franz

gez. O. Küpper

Ergänzung zum Bericht Fortschreibung HKK Seite 10 – 11

Ergänzung zum Vorbericht Haushalt 2022 Seite 39 – 40

Die Arbeiten sind pünktlich im Januar 2022 wiederaufgenommen wurden.

In den Ortsteilen ist die Fertigstellung des passiven Netzes wie folgt vorgesehen:

| lfd.Nr. | Ortsteil | Baubeginn | Bauende | Bauzeit in Wochen |
|---------|---|-----------|---------|-------------------|
| 1 | BA 1 : Klein Wanzleben 2020 | 19. KW | 52. KW | 33 |
| 2 | BA 1.1 : Remkersleben / Meyendorf 2020/21 | 28. KW | 12. KW | 36 |
| 3 | BA 2 : Bergen / Groß Rodensleben / Hemsdorf 2020/21 | 39. KW | 23. KW | 36 |
| 4 | BA 2.1 : Klein Rodensleben 2020/21 | 42. KW | 23. KW | 33 |
| 5 | BA 2.2 : Dreileben 2020/21 | 45. KW | 27. KW | 34 |
| 6 | BA 4.0 : Domersleben 2021 | 9. KW | 33. KW | 24 |
| 7 | BA 5.0 : Wanzleben 2021/22 | 11. KW | 13. KW | 54 |
| 8 | BA 3.0 : Seehausen 2021/22 | 48. KW | 30. KW | 34 |
| 9 | BA 3.1 : Eggenstedt 2022 | 9. KW | 36. KW | 27 |
| 10 | BA 4.1 : Hohendodeleben 2022 | 18. KW | 45. KW | 27 |
| 11 | BA 5.1 : Schleibnitz 2022 | 25. KW | 52. KW | 27 |
| 12 | BA 5.2 : Buch 2022 | 31. KW | 52. KW | 21 |
| 13 | BA 5.3 : Blumenberg 2022 | 36. KW | 52. KW | 16 |
| 14 | BA 5.4 : Bottmersdorf / Klein Germersleben 2022 | 32. KW | 52. KW | 20 |
| 15 | BA 5.5 : Stadt Frankfurt 2022 | 42. KW | 52. KW | 10 |

Die Stadt Wanzleben - Börde geht davon aus, dass bis zum Jahresende alle Ortsteile versorgt sind. In den Bauphasen gab es in der Regel Zuwächse zwischen 10 % und 30 %. Die unterstehende Tabelle zeigt die Verteilung ortsbezogen. bei den fertig gestellten Ortsteilen beträgt der Zuwachs ca. 20%, bei dem im Bau befindlichen sind es sogar ca. 30 % und dort wo der Ausbau noch nicht begonnen hat sind es 15 %.

| Ort | Anzahl April 2019 | Anzahl Feb.2022 | Zuwachs |
|--|-------------------------|--------------------|---------|
| Wanzleben-Boerde / Bergen | 7 | 12 | 5 |
| Wanzleben-Boerde / Domersleben | 126 | 199 | 74 |
| Wanzleben-Boerde / Dreileben | 76 | 35 | 57 |
| Wanzleben-Boerde / Groß - Rodensleben | 126 | 142 | 16 |
| Wanzleben-Boerde / Hemsdorf | 32 | 38 | 6 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Wanzleben | 213 | 288 | 75 |
| Wanzleben-Boerde / Meyendorf | 23 | 27 | 4 |
| Wanzleben-Boerde / Remkersleben | 104 | 138 | 33 |
| Wanzleben-Boerde / Seehausen | 176 | 222 | 46 |
| Wanzleben-Boerde / Wanzleben | 327 | 483 | 156 |
| Wanzleben-Boerde / Blumenberg | 52 | 75 | 23 |
| Wanzleben-Boerde / Bottmersdorf | 66 | 77 | 12 |
| Wanzleben-Boerde / Buch | 20 | 23 | 3 |
| Wanzleben-Boerde / Dreileben Bahnhof | 3 | 4 | 1 |
| Wanzleben-Boerde / Eggenstedt | 55 | 58 | 3 |
| Wanzleben-Boerde / Hohendodeleben | 148 | 162 | 14 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Germersleben | 34 | 35 | 0 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Rodensleben | 101 | 137 | 36 |
| Wanzleben-Boerde / Schleibnitz | 64 | 66 | 2 |
| Wanzleben-Boerde / Stadt Frankfurt | 9 | 12 | 3 |
| Stadt Wanzleben-Börde | 1762 | 2331 | 569 |

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende ich Ihnen die vollständige Information zum Breitband.

gez. C. Franz

gez. O. Küpper

Ergänzung zum Bericht Fortschreibung HKK Seite 10 – 11

Ergänzung zum Vorbericht Haushalt 2022 Seite 39 – 40

Die Arbeiten sind pünktlich im Januar 2022 wiederaufgenommen wurden.

In den Ortsteilen ist die Fertigstellung des passiven Netzes wie folgt vorgesehen:

| lfd.Nr. | Ortsteil | Baubeginn | Bauende | Bauzeit in Wochen |
|---------|---|-----------|---------|-------------------|
| 1 | BA 1 : Klein Wanzleben 2020 | 19. KW | 52. KW | 33 |
| 2 | BA 1.1 : Remkersleben / Meyendorf 2020/21 | 28. KW | 12. KW | 36 |
| 3 | BA 2 : Bergen / Groß Rodensleben / Hemsdorf 2020/21 | 39. KW | 23. KW | 36 |
| 4 | BA 2.1 : Klein Rodensleben 2020/21 | 42. KW | 23. KW | 33 |
| 5 | BA 2.2 : Dreileben 2020/21 | 45. KW | 27. KW | 34 |
| 6 | BA 4.0 : Domersleben 2021 | 9. KW | 33. KW | 24 |
| 7 | BA 5.0 : Wanzleben 2021/22 | 11. KW | 13. KW | 54 |
| 8 | BA 3.0 : Seehausen 2021/22 | 48. KW | 30. KW | 34 |
| 9 | BA 3.1 : Eggenstedt 2022 | 9. KW | 36. KW | 27 |
| 10 | BA 4.1 : Hohendodeleben 2022 | 18. KW | 45. KW | 27 |
| 11 | BA 5.1 : Schleibnitz 2022 | 25. KW | 52. KW | 27 |
| 12 | BA 5.2 : Buch 2022 | 31. KW | 52. KW | 21 |
| 13 | BA 5.3 : Blumenberg 2022 | 36. KW | 52. KW | 16 |
| 14 | BA 5.4 : Bottmersdorf / Klein Germersleben 2022 | 32. KW | 52. KW | 20 |
| 15 | BA 5.5 : Stadt Frankfurt 2022 | 42. KW | 52. KW | 10 |

Die Stadt Wanzleben - Börde geht davon aus, dass bis zum Jahresende alle Ortsteile versorgt sind. In den Bauphasen gab es in der Regel Zuwächse zwischen 10 % und 30 %. Die unterstehende Tabelle zeigt die Verteilung ortsbezogen. bei den fertig gestellten Ortsteilen beträgt der Zuwachs ca. 20%, bei dem im Bau befindlichen sind es sogar ca. 30 % und dort wo der Ausbau noch nicht begonnen hat sind es 15 %.

| Ort | Anzahl April 2019 | Anzahl Feb.2022 | Zuwachs |
|--|-------------------------|--------------------|---------|
| Wanzleben-Boerde / Bergen | 7 | 12 | 5 |
| Wanzleben-Boerde / Domersleben | 126 | 199 | 74 |
| Wanzleben-Boerde / Dreileben | 76 | 35 | 57 |
| Wanzleben-Boerde / Groß - Rodensleben | 126 | 142 | 16 |
| Wanzleben-Boerde / Hemsdorf | 32 | 38 | 6 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Wanzleben | 213 | 288 | 75 |
| Wanzleben-Boerde / Meyendorf | 23 | 27 | 4 |
| Wanzleben-Boerde / Remkersleben | 104 | 138 | 33 |
| Wanzleben-Boerde / Seehausen | 176 | 222 | 46 |
| Wanzleben-Boerde / Wanzleben | 327 | 483 | 156 |
| Wanzleben-Boerde / Blumenberg | 52 | 75 | 23 |
| Wanzleben-Boerde / Bottmersdorf | 66 | 77 | 12 |
| Wanzleben-Boerde / Buch | 20 | 23 | 3 |
| Wanzleben-Boerde / Dreileben Bahnhof | 3 | 4 | 1 |
| Wanzleben-Boerde / Eggenstedt | 55 | 58 | 3 |
| Wanzleben-Boerde / Hohendodeleben | 148 | 162 | 14 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Germersleben | 34 | 35 | 0 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Rodensleben | 101 | 137 | 36 |
| Wanzleben-Boerde / Schleibnitz | 64 | 66 | 2 |
| Wanzleben-Boerde / Stadt Frankfurt | 9 | 12 | 3 |
| Stadt Wanzleben-Börde | 1762 | 2331 | 569 |

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende ich Ihnen die vollständige Information zum Breitband.

gez. C. Franz

gez. O. Küpper

Ergänzung zum Bericht Fortschreibung HKK Seite 10 – 11

Ergänzung zum Vorbericht Haushalt 2022 Seite 39 – 40

Die Arbeiten sind pünktlich im Januar 2022 wiederaufgenommen wurden.

In den Ortsteilen ist die Fertigstellung des passiven Netzes wie folgt vorgesehen:

| lfd.Nr. | Ortsteil | Baubeginn | Bauende | Bauzeit in Wochen |
|---------|---|-----------|---------|-------------------|
| 1 | BA 1 : Klein Wanzleben 2020 | 19. KW | 52. KW | 33 |
| 2 | BA 1.1 : Remkersleben / Meyendorf 2020/21 | 28. KW | 12. KW | 36 |
| 3 | BA 2 : Bergen / Groß Rodensleben / Hemsdorf 2020/21 | 39. KW | 23. KW | 36 |
| 4 | BA 2.1 : Klein Rodensleben 2020/21 | 42. KW | 23. KW | 33 |
| 5 | BA 2.2 : Dreileben 2020/21 | 45. KW | 27. KW | 34 |
| 6 | BA 4.0 : Domersleben 2021 | 9. KW | 33. KW | 24 |
| 7 | BA 5.0 : Wanzleben 2021/22 | 11. KW | 13. KW | 54 |
| 8 | BA 3.0 : Seehausen 2021/22 | 48. KW | 30. KW | 34 |
| 9 | BA 3.1 : Eggenstedt 2022 | 9. KW | 36. KW | 27 |
| 10 | BA 4.1 : Hohendodeleben 2022 | 18. KW | 45. KW | 27 |
| 11 | BA 5.1 : Schleibnitz 2022 | 25. KW | 52. KW | 27 |
| 12 | BA 5.2 : Buch 2022 | 31. KW | 52. KW | 21 |
| 13 | BA 5.3 : Blumenberg 2022 | 36. KW | 52. KW | 16 |
| 14 | BA 5.4 : Bottmersdorf / Klein Germersleben 2022 | 32. KW | 52. KW | 20 |
| 15 | BA 5.5 : Stadt Frankfurt 2022 | 42. KW | 52. KW | 10 |

Die Stadt Wanzleben - Börde geht davon aus, dass bis zum Jahresende alle Ortsteile versorgt sind. In den Bauphasen gab es in der Regel Zuwächse zwischen 10 % und 30 %. Die unterstehende Tabelle zeigt die Verteilung ortsbezogen. bei den fertig gestellten Ortsteilen beträgt der Zuwachs ca. 20%, bei dem im Bau befindlichen sind es sogar ca. 30 % und dort wo der Ausbau noch nicht begonnen hat sind es 15 %.

| Ort | Anzahl April 2019 | Anzahl Feb.2022 | Zuwachs |
|--|-------------------------|--------------------|---------|
| Wanzleben-Boerde / Bergen | 7 | 12 | 5 |
| Wanzleben-Boerde / Domersleben | 126 | 199 | 74 |
| Wanzleben-Boerde / Dreileben | 76 | 35 | 57 |
| Wanzleben-Boerde / Groß - Rodensleben | 126 | 142 | 16 |
| Wanzleben-Boerde / Hemsdorf | 32 | 38 | 6 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Wanzleben | 213 | 288 | 75 |
| Wanzleben-Boerde / Meyendorf | 23 | 27 | 4 |
| Wanzleben-Boerde / Remkersleben | 104 | 138 | 33 |
| Wanzleben-Boerde / Seehausen | 176 | 222 | 46 |
| Wanzleben-Boerde / Wanzleben | 327 | 483 | 156 |
| Wanzleben-Boerde / Blumenberg | 52 | 75 | 23 |
| Wanzleben-Boerde / Bottmersdorf | 66 | 77 | 12 |
| Wanzleben-Boerde / Buch | 20 | 23 | 3 |
| Wanzleben-Boerde / Dreileben Bahnhof | 3 | 4 | 1 |
| Wanzleben-Boerde / Eggenstedt | 55 | 58 | 3 |
| Wanzleben-Boerde / Hohendodeleben | 148 | 162 | 14 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Germersleben | 34 | 35 | 0 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Rodensleben | 101 | 137 | 36 |
| Wanzleben-Boerde / Schleibnitz | 64 | 66 | 2 |
| Wanzleben-Boerde / Stadt Frankfurt | 9 | 12 | 3 |
| Stadt Wanzleben-Börde | 1762 | 2331 | 569 |

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende ich Ihnen die vollständige Information zum Breitband.

gez. C. Franz

gez. O. Küpper

Ergänzung zum Bericht Fortschreibung HKK Seite 10 – 11

Ergänzung zum Vorbericht Haushalt 2022 Seite 39 – 40

Die Arbeiten sind pünktlich im Januar 2022 wiederaufgenommen wurden.

In den Ortsteilen ist die Fertigstellung des passiven Netzes wie folgt vorgesehen:

| lfd.Nr. | Ortsteil | Baubeginn | Bauende | Bauzeit in Wochen |
|---------|---|-----------|---------|-------------------|
| 1 | BA 1 : Klein Wanzleben 2020 | 19. KW | 52. KW | 33 |
| 2 | BA 1.1 : Remkersleben / Meyendorf 2020/21 | 28. KW | 12. KW | 36 |
| 3 | BA 2 : Bergen / Groß Rodensleben / Hemsdorf 2020/21 | 39. KW | 23. KW | 36 |
| 4 | BA 2.1 : Klein Rodensleben 2020/21 | 42. KW | 23. KW | 33 |
| 5 | BA 2.2 : Dreileben 2020/21 | 45. KW | 27. KW | 34 |
| 6 | BA 4.0 : Domersleben 2021 | 9. KW | 33. KW | 24 |
| 7 | BA 5.0 : Wanzleben 2021/22 | 11. KW | 13. KW | 54 |
| 8 | BA 3.0 : Seehausen 2021/22 | 48. KW | 30. KW | 34 |
| 9 | BA 3.1 : Eggenstedt 2022 | 9. KW | 36. KW | 27 |
| 10 | BA 4.1 : Hohendodeleben 2022 | 18. KW | 45. KW | 27 |
| 11 | BA 5.1 : Schleibnitz 2022 | 25. KW | 52. KW | 27 |
| 12 | BA 5.2 : Buch 2022 | 31. KW | 52. KW | 21 |
| 13 | BA 5.3 : Blumenberg 2022 | 36. KW | 52. KW | 16 |
| 14 | BA 5.4 : Bottmersdorf / Klein Germersleben 2022 | 32. KW | 52. KW | 20 |
| 15 | BA 5.5 : Stadt Frankfurt 2022 | 42. KW | 52. KW | 10 |

Die Stadt Wanzleben - Börde geht davon aus, dass bis zum Jahresende alle Ortsteile versorgt sind. In den Bauphasen gab es in der Regel Zuwächse zwischen 10 % und 30 %. Die unterstehende Tabelle zeigt die Verteilung ortsbezogen. bei den fertig gestellten Ortsteilen beträgt der Zuwachs ca. 20%, bei dem im Bau befindlichen sind es sogar ca. 30 % und dort wo der Ausbau noch nicht begonnen hat sind es 15 %.

| Ort | Anzahl April 2019 | Anzahl Feb.2022 | Zuwachs |
|--|-------------------------|--------------------|---------|
| Wanzleben-Boerde / Bergen | 7 | 12 | 5 |
| Wanzleben-Boerde / Domersleben | 126 | 199 | 74 |
| Wanzleben-Boerde / Dreileben | 76 | 35 | 57 |
| Wanzleben-Boerde / Groß - Rodensleben | 126 | 142 | 16 |
| Wanzleben-Boerde / Hemsdorf | 32 | 38 | 6 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Wanzleben | 213 | 288 | 75 |
| Wanzleben-Boerde / Meyendorf | 23 | 27 | 4 |
| Wanzleben-Boerde / Remkersleben | 104 | 138 | 33 |
| Wanzleben-Boerde / Seehausen | 176 | 222 | 46 |
| Wanzleben-Boerde / Wanzleben | 327 | 483 | 156 |
| Wanzleben-Boerde / Blumenberg | 52 | 75 | 23 |
| Wanzleben-Boerde / Bottmersdorf | 66 | 77 | 12 |
| Wanzleben-Boerde / Buch | 20 | 23 | 3 |
| Wanzleben-Boerde / Dreileben Bahnhof | 3 | 4 | 1 |
| Wanzleben-Boerde / Eggenstedt | 55 | 58 | 3 |
| Wanzleben-Boerde / Hohendodeleben | 148 | 162 | 14 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Germersleben | 34 | 35 | 0 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Rodensleben | 101 | 137 | 36 |
| Wanzleben-Boerde / Schleibnitz | 64 | 66 | 2 |
| Wanzleben-Boerde / Stadt Frankfurt | 9 | 12 | 3 |
| Stadt Wanzleben-Börde | 1762 | 2331 | 569 |

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende ich Ihnen die vollständige Information zum Breitband.

gez. C. Franz

gez. O. Küpper

Ergänzung zum Bericht Fortschreibung HKK Seite 10 – 11

Ergänzung zum Vorbericht Haushalt 2022 Seite 39 – 40

Die Arbeiten sind pünktlich im Januar 2022 wiederaufgenommen wurden.

In den Ortsteilen ist die Fertigstellung des passiven Netzes wie folgt vorgesehen:

| lfd.Nr. | Ortsteil | Baubeginn | Bauende | Bauzeit in Wochen |
|---------|---|-----------|---------|-------------------|
| 1 | BA 1 : Klein Wanzleben 2020 | 19. KW | 52. KW | 33 |
| 2 | BA 1.1 : Remkersleben / Meyendorf 2020/21 | 28. KW | 12. KW | 36 |
| 3 | BA 2 : Bergen / Groß Rodensleben / Hemsdorf 2020/21 | 39. KW | 23. KW | 36 |
| 4 | BA 2.1 : Klein Rodensleben 2020/21 | 42. KW | 23. KW | 33 |
| 5 | BA 2.2 : Dreileben 2020/21 | 45. KW | 27. KW | 34 |
| 6 | BA 4.0 : Domersleben 2021 | 9. KW | 33. KW | 24 |
| 7 | BA 5.0 : Wanzleben 2021/22 | 11. KW | 13. KW | 54 |
| 8 | BA 3.0 : Seehausen 2021/22 | 48. KW | 30. KW | 34 |
| 9 | BA 3.1 : Eggenstedt 2022 | 9. KW | 36. KW | 27 |
| 10 | BA 4.1 : Hohendodeleben 2022 | 18. KW | 45. KW | 27 |
| 11 | BA 5.1 : Schleibnitz 2022 | 25. KW | 52. KW | 27 |
| 12 | BA 5.2 : Buch 2022 | 31. KW | 52. KW | 21 |
| 13 | BA 5.3 : Blumenberg 2022 | 36. KW | 52. KW | 16 |
| 14 | BA 5.4 : Bottmersdorf / Klein Germersleben 2022 | 32. KW | 52. KW | 20 |
| 15 | BA 5.5 : Stadt Frankfurt 2022 | 42. KW | 52. KW | 10 |

Die Stadt Wanzleben - Börde geht davon aus, dass bis zum Jahresende alle Ortsteile versorgt sind. In den Bauphasen gab es in der Regel Zuwächse zwischen 10 % und 30 %. Die unterstehende Tabelle zeigt die Verteilung ortsbezogen. bei den fertig gestellten Ortsteilen beträgt der Zuwachs ca. 20%, bei dem im Bau befindlichen sind es sogar ca. 30 % und dort wo der Ausbau noch nicht begonnen hat sind es 15 %.

| Ort | Anzahl April 2019 | Anzahl Feb.2022 | Zuwachs |
|--|-------------------------|--------------------|---------|
| Wanzleben-Boerde / Bergen | 7 | 12 | 5 |
| Wanzleben-Boerde / Domersleben | 126 | 199 | 74 |
| Wanzleben-Boerde / Dreileben | 76 | 35 | 57 |
| Wanzleben-Boerde / Groß - Rodensleben | 126 | 142 | 16 |
| Wanzleben-Boerde / Hemsdorf | 32 | 38 | 6 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Wanzleben | 213 | 288 | 75 |
| Wanzleben-Boerde / Meyendorf | 23 | 27 | 4 |
| Wanzleben-Boerde / Remkersleben | 104 | 138 | 33 |
| Wanzleben-Boerde / Seehausen | 176 | 222 | 46 |
| Wanzleben-Boerde / Wanzleben | 327 | 483 | 156 |
| Wanzleben-Boerde / Blumenberg | 52 | 75 | 23 |
| Wanzleben-Boerde / Bottmersdorf | 66 | 77 | 12 |
| Wanzleben-Boerde / Buch | 20 | 23 | 3 |
| Wanzleben-Boerde / Dreileben Bahnhof | 3 | 4 | 1 |
| Wanzleben-Boerde / Eggenstedt | 55 | 58 | 3 |
| Wanzleben-Boerde / Hohendodeleben | 148 | 162 | 14 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Germersleben | 34 | 35 | 0 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Rodensleben | 101 | 137 | 36 |
| Wanzleben-Boerde / Schleibnitz | 64 | 66 | 2 |
| Wanzleben-Boerde / Stadt Frankfurt | 9 | 12 | 3 |
| Stadt Wanzleben-Börde | 1762 | 2331 | 569 |

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende ich Ihnen die vollständige Information zum Breitband.

gez. C. Franz

gez. O. Küpper

Ergänzung zum Bericht Fortschreibung HKK Seite 10 – 11

Ergänzung zum Vorbericht Haushalt 2022 Seite 39 – 40

Die Arbeiten sind pünktlich im Januar 2022 wiederaufgenommen wurden.

In den Ortsteilen ist die Fertigstellung des passiven Netzes wie folgt vorgesehen:

| lfd.Nr. | Ortsteil | Baubeginn | Bauende | Bauzeit in Wochen |
|---------|---|-----------|---------|-------------------|
| 1 | BA 1 : Klein Wanzleben 2020 | 19. KW | 52. KW | 33 |
| 2 | BA 1.1 : Remkersleben / Meyendorf 2020/21 | 28. KW | 12. KW | 36 |
| 3 | BA 2 : Bergen / Groß Rodensleben / Hemsdorf 2020/21 | 39. KW | 23. KW | 36 |
| 4 | BA 2.1 : Klein Rodensleben 2020/21 | 42. KW | 23. KW | 33 |
| 5 | BA 2.2 : Dreileben 2020/21 | 45. KW | 27. KW | 34 |
| 6 | BA 4.0 : Domersleben 2021 | 9. KW | 33. KW | 24 |
| 7 | BA 5.0 : Wanzleben 2021/22 | 11. KW | 13. KW | 54 |
| 8 | BA 3.0 : Seehausen 2021/22 | 48. KW | 30. KW | 34 |
| 9 | BA 3.1 : Eggenstedt 2022 | 9. KW | 36. KW | 27 |
| 10 | BA 4.1 : Hohendodeleben 2022 | 18. KW | 45. KW | 27 |
| 11 | BA 5.1 : Schleibnitz 2022 | 25. KW | 52. KW | 27 |
| 12 | BA 5.2 : Buch 2022 | 31. KW | 52. KW | 21 |
| 13 | BA 5.3 : Blumenberg 2022 | 36. KW | 52. KW | 16 |
| 14 | BA 5.4 : Bottmersdorf / Klein Germersleben 2022 | 32. KW | 52. KW | 20 |
| 15 | BA 5.5 : Stadt Frankfurt 2022 | 42. KW | 52. KW | 10 |

Die Stadt Wanzleben - Börde geht davon aus, dass bis zum Jahresende alle Ortsteile versorgt sind. In den Bauphasen gab es in der Regel Zuwächse zwischen 10 % und 30 %. Die unterstehende Tabelle zeigt die Verteilung ortsbezogen. bei den fertig gestellten Ortsteilen beträgt der Zuwachs ca. 20%, bei dem im Bau befindlichen sind es sogar ca. 30 % und dort wo der Ausbau noch nicht begonnen hat sind es 15 %.

| Ort | Anzahl April 2019 | Anzahl Feb.2022 | Zuwachs |
|--|-------------------------|--------------------|---------|
| Wanzleben-Boerde / Bergen | 7 | 12 | 5 |
| Wanzleben-Boerde / Domersleben | 126 | 199 | 74 |
| Wanzleben-Boerde / Dreileben | 76 | 35 | 57 |
| Wanzleben-Boerde / Groß - Rodensleben | 126 | 142 | 16 |
| Wanzleben-Boerde / Hemsdorf | 32 | 38 | 6 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Wanzleben | 213 | 288 | 75 |
| Wanzleben-Boerde / Meyendorf | 23 | 27 | 4 |
| Wanzleben-Boerde / Remkersleben | 104 | 138 | 33 |
| Wanzleben-Boerde / Seehausen | 176 | 222 | 46 |
| Wanzleben-Boerde / Wanzleben | 327 | 483 | 156 |
| Wanzleben-Boerde / Blumenberg | 52 | 75 | 23 |
| Wanzleben-Boerde / Bottmersdorf | 66 | 77 | 12 |
| Wanzleben-Boerde / Buch | 20 | 23 | 3 |
| Wanzleben-Boerde / Dreileben Bahnhof | 3 | 4 | 1 |
| Wanzleben-Boerde / Eggenstedt | 55 | 58 | 3 |
| Wanzleben-Boerde / Hohendodeleben | 148 | 162 | 14 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Germersleben | 34 | 35 | 0 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Rodensleben | 101 | 137 | 36 |
| Wanzleben-Boerde / Schleibnitz | 64 | 66 | 2 |
| Wanzleben-Boerde / Stadt Frankfurt | 9 | 12 | 3 |
| Stadt Wanzleben-Börde | 1762 | 2331 | 569 |

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende ich Ihnen die vollständige Information zum Breitband.

gez. C. Franz

gez. O. Küpper

Ergänzung zum Bericht Fortschreibung HKK Seite 10 – 11

Ergänzung zum Vorbericht Haushalt 2022 Seite 39 – 40

Die Arbeiten sind pünktlich im Januar 2022 wiederaufgenommen wurden.

In den Ortsteilen ist die Fertigstellung des passiven Netzes wie folgt vorgesehen:

| lfd.Nr. | Ortsteil | Baubeginn | Bauende | Bauzeit in Wochen |
|---------|---|-----------|---------|-------------------|
| 1 | BA 1 : Klein Wanzleben 2020 | 19. KW | 52. KW | 33 |
| 2 | BA 1.1 : Remkersleben / Meyendorf 2020/21 | 28. KW | 12. KW | 36 |
| 3 | BA 2 : Bergen / Groß Rodensleben / Hemsdorf 2020/21 | 39. KW | 23. KW | 36 |
| 4 | BA 2.1 : Klein Rodensleben 2020/21 | 42. KW | 23. KW | 33 |
| 5 | BA 2.2 : Dreileben 2020/21 | 45. KW | 27. KW | 34 |
| 6 | BA 4.0 : Domersleben 2021 | 9. KW | 33. KW | 24 |
| 7 | BA 5.0 : Wanzleben 2021/22 | 11. KW | 13. KW | 54 |
| 8 | BA 3.0 : Seehausen 2021/22 | 48. KW | 30. KW | 34 |
| 9 | BA 3.1 : Eggenstedt 2022 | 9. KW | 36. KW | 27 |
| 10 | BA 4.1 : Hohendodeleben 2022 | 18. KW | 45. KW | 27 |
| 11 | BA 5.1 : Schleibnitz 2022 | 25. KW | 52. KW | 27 |
| 12 | BA 5.2 : Buch 2022 | 31. KW | 52. KW | 21 |
| 13 | BA 5.3 : Blumenberg 2022 | 36. KW | 52. KW | 16 |
| 14 | BA 5.4 : Bottmersdorf / Klein Germersleben 2022 | 32. KW | 52. KW | 20 |
| 15 | BA 5.5 : Stadt Frankfurt 2022 | 42. KW | 52. KW | 10 |

Die Stadt Wanzleben - Börde geht davon aus, dass bis zum Jahresende alle Ortsteile versorgt sind. In den Bauphasen gab es in der Regel Zuwächse zwischen 10 % und 30 %. Die unterstehende Tabelle zeigt die Verteilung ortsbezogen. bei den fertig gestellten Ortsteilen beträgt der Zuwachs ca. 20%, bei dem im Bau befindlichen sind es sogar ca. 30 % und dort wo der Ausbau noch nicht begonnen hat sind es 15 %.

| Ort | Anzahl April 2019 | Anzahl Feb.2022 | Zuwachs |
|--|-------------------------|--------------------|---------|
| Wanzleben-Boerde / Bergen | 7 | 12 | 5 |
| Wanzleben-Boerde / Domersleben | 126 | 199 | 74 |
| Wanzleben-Boerde / Dreileben | 76 | 35 | 57 |
| Wanzleben-Boerde / Groß - Rodensleben | 126 | 142 | 16 |
| Wanzleben-Boerde / Hemsdorf | 32 | 38 | 6 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Wanzleben | 213 | 288 | 75 |
| Wanzleben-Boerde / Meyendorf | 23 | 27 | 4 |
| Wanzleben-Boerde / Remkersleben | 104 | 138 | 33 |
| Wanzleben-Boerde / Seehausen | 176 | 222 | 46 |
| Wanzleben-Boerde / Wanzleben | 327 | 483 | 156 |
| Wanzleben-Boerde / Blumenberg | 52 | 75 | 23 |
| Wanzleben-Boerde / Bottmersdorf | 66 | 77 | 12 |
| Wanzleben-Boerde / Buch | 20 | 23 | 3 |
| Wanzleben-Boerde / Dreileben Bahnhof | 3 | 4 | 1 |
| Wanzleben-Boerde / Eggenstedt | 55 | 58 | 3 |
| Wanzleben-Boerde / Hohendodeleben | 148 | 162 | 14 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Germersleben | 34 | 35 | 0 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Rodensleben | 101 | 137 | 36 |
| Wanzleben-Boerde / Schleibnitz | 64 | 66 | 2 |
| Wanzleben-Boerde / Stadt Frankfurt | 9 | 12 | 3 |
| Stadt Wanzleben-Börde | 1762 | 2331 | 569 |

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende ich Ihnen die vollständige Information zum Breitband.

gez. C. Franz

gez. O. Küpper

Ergänzung zum Bericht Fortschreibung HKK Seite 10 – 11

Ergänzung zum Vorbericht Haushalt 2022 Seite 39 – 40

Die Arbeiten sind pünktlich im Januar 2022 wiederaufgenommen wurden.

In den Ortsteilen ist die Fertigstellung des passiven Netzes wie folgt vorgesehen:

| lfd.Nr. | Ortsteil | Baubeginn | Bauende | Bauzeit in Wochen |
|---------|---|-----------|---------|-------------------|
| 1 | BA 1 : Klein Wanzleben 2020 | 19. KW | 52. KW | 33 |
| 2 | BA 1.1 : Remkersleben / Meyendorf 2020/21 | 28. KW | 12. KW | 36 |
| 3 | BA 2 : Bergen / Groß Rodensleben / Hemsdorf 2020/21 | 39. KW | 23. KW | 36 |
| 4 | BA 2.1 : Klein Rodensleben 2020/21 | 42. KW | 23. KW | 33 |
| 5 | BA 2.2 : Dreileben 2020/21 | 45. KW | 27. KW | 34 |
| 6 | BA 4.0 : Domersleben 2021 | 9. KW | 33. KW | 24 |
| 7 | BA 5.0 : Wanzleben 2021/22 | 11. KW | 13. KW | 54 |
| 8 | BA 3.0 : Seehausen 2021/22 | 48. KW | 30. KW | 34 |
| 9 | BA 3.1 : Eggenstedt 2022 | 9. KW | 36. KW | 27 |
| 10 | BA 4.1 : Hohendodeleben 2022 | 18. KW | 45. KW | 27 |
| 11 | BA 5.1 : Schleibnitz 2022 | 25. KW | 52. KW | 27 |
| 12 | BA 5.2 : Buch 2022 | 31. KW | 52. KW | 21 |
| 13 | BA 5.3 : Blumenberg 2022 | 36. KW | 52. KW | 16 |
| 14 | BA 5.4 : Bottmersdorf / Klein Germersleben 2022 | 32. KW | 52. KW | 20 |
| 15 | BA 5.5 : Stadt Frankfurt 2022 | 42. KW | 52. KW | 10 |

Die Stadt Wanzleben - Börde geht davon aus, dass bis zum Jahresende alle Ortsteile versorgt sind. In den Bauphasen gab es in der Regel Zuwächse zwischen 10 % und 30 %. Die unterstehende Tabelle zeigt die Verteilung ortsbezogen. bei den fertig gestellten Ortsteilen beträgt der Zuwachs ca. 20%, bei dem im Bau befindlichen sind es sogar ca. 30 % und dort wo der Ausbau noch nicht begonnen hat sind es 15 %.

| Ort | Anzahl April 2019 | Anzahl Feb.2022 | Zuwachs |
|--|-------------------------|--------------------|---------|
| Wanzleben-Boerde / Bergen | 7 | 12 | 5 |
| Wanzleben-Boerde / Domersleben | 126 | 199 | 74 |
| Wanzleben-Boerde / Dreileben | 76 | 35 | 57 |
| Wanzleben-Boerde / Groß - Rodensleben | 126 | 142 | 16 |
| Wanzleben-Boerde / Hemsdorf | 32 | 38 | 6 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Wanzleben | 213 | 288 | 75 |
| Wanzleben-Boerde / Meyendorf | 23 | 27 | 4 |
| Wanzleben-Boerde / Remkersleben | 104 | 138 | 33 |
| Wanzleben-Boerde / Seehausen | 176 | 222 | 46 |
| Wanzleben-Boerde / Wanzleben | 327 | 483 | 156 |
| Wanzleben-Boerde / Blumenberg | 52 | 75 | 23 |
| Wanzleben-Boerde / Bottmersdorf | 66 | 77 | 12 |
| Wanzleben-Boerde / Buch | 20 | 23 | 3 |
| Wanzleben-Boerde / Dreileben Bahnhof | 3 | 4 | 1 |
| Wanzleben-Boerde / Eggenstedt | 55 | 58 | 3 |
| Wanzleben-Boerde / Hohendodeleben | 148 | 162 | 14 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Germersleben | 34 | 35 | 0 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Rodensleben | 101 | 137 | 36 |
| Wanzleben-Boerde / Schleibnitz | 64 | 66 | 2 |
| Wanzleben-Boerde / Stadt Frankfurt | 9 | 12 | 3 |
| Stadt Wanzleben-Börde | 1762 | 2331 | 569 |

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende ich Ihnen die vollständige Information zum Breitband.

gez. C. Franz

gez. O. Küpper

Ergänzung zum Bericht Fortschreibung HKK Seite 10 – 11

Ergänzung zum Vorbericht Haushalt 2022 Seite 39 – 40

Die Arbeiten sind pünktlich im Januar 2022 wiederaufgenommen wurden.

In den Ortsteilen ist die Fertigstellung des passiven Netzes wie folgt vorgesehen:

| lfd.Nr. | Ortsteil | Baubeginn | Bauende | Bauzeit in Wochen |
|---------|---|-----------|---------|-------------------|
| 1 | BA 1 : Klein Wanzleben 2020 | 19. KW | 52. KW | 33 |
| 2 | BA 1.1 : Remkersleben / Meyendorf 2020/21 | 28. KW | 12. KW | 36 |
| 3 | BA 2 : Bergen / Groß Rodensleben / Hemsdorf 2020/21 | 39. KW | 23. KW | 36 |
| 4 | BA 2.1 : Klein Rodensleben 2020/21 | 42. KW | 23. KW | 33 |
| 5 | BA 2.2 : Dreileben 2020/21 | 45. KW | 27. KW | 34 |
| 6 | BA 4.0 : Domersleben 2021 | 9. KW | 33. KW | 24 |
| 7 | BA 5.0 : Wanzleben 2021/22 | 11. KW | 13. KW | 54 |
| 8 | BA 3.0 : Seehausen 2021/22 | 48. KW | 30. KW | 34 |
| 9 | BA 3.1 : Eggenstedt 2022 | 9. KW | 36. KW | 27 |
| 10 | BA 4.1 : Hohendodeleben 2022 | 18. KW | 45. KW | 27 |
| 11 | BA 5.1 : Schleibnitz 2022 | 25. KW | 52. KW | 27 |
| 12 | BA 5.2 : Buch 2022 | 31. KW | 52. KW | 21 |
| 13 | BA 5.3 : Blumenberg 2022 | 36. KW | 52. KW | 16 |
| 14 | BA 5.4 : Bottmersdorf / Klein Germersleben 2022 | 32. KW | 52. KW | 20 |
| 15 | BA 5.5 : Stadt Frankfurt 2022 | 42. KW | 52. KW | 10 |

Die Stadt Wanzleben - Börde geht davon aus, dass bis zum Jahresende alle Ortsteile versorgt sind. In den Bauphasen gab es in der Regel Zuwächse zwischen 10 % und 30 %. Die unterstehende Tabelle zeigt die Verteilung ortsbezogen. bei den fertig gestellten Ortsteilen beträgt der Zuwachs ca. 20%, bei dem im Bau befindlichen sind es sogar ca. 30 % und dort wo der Ausbau noch nicht begonnen hat sind es 15 %.

| Ort | Anzahl April 2019 | Anzahl Feb.2022 | Zuwachs |
|--|-------------------------|--------------------|---------|
| Wanzleben-Boerde / Bergen | 7 | 12 | 5 |
| Wanzleben-Boerde / Domersleben | 126 | 199 | 74 |
| Wanzleben-Boerde / Dreileben | 76 | 35 | 57 |
| Wanzleben-Boerde / Groß - Rodensleben | 126 | 142 | 16 |
| Wanzleben-Boerde / Hemsdorf | 32 | 38 | 6 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Wanzleben | 213 | 288 | 75 |
| Wanzleben-Boerde / Meyendorf | 23 | 27 | 4 |
| Wanzleben-Boerde / Remkersleben | 104 | 138 | 33 |
| Wanzleben-Boerde / Seehausen | 176 | 222 | 46 |
| Wanzleben-Boerde / Wanzleben | 327 | 483 | 156 |
| Wanzleben-Boerde / Blumenberg | 52 | 75 | 23 |
| Wanzleben-Boerde / Bottmersdorf | 66 | 77 | 12 |
| Wanzleben-Boerde / Buch | 20 | 23 | 3 |
| Wanzleben-Boerde / Dreileben Bahnhof | 3 | 4 | 1 |
| Wanzleben-Boerde / Eggenstedt | 55 | 58 | 3 |
| Wanzleben-Boerde / Hohendodeleben | 148 | 162 | 14 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Germersleben | 34 | 35 | 0 |
| Wanzleben-Boerde / Klein Rodensleben | 101 | 137 | 36 |
| Wanzleben-Boerde / Schleibnitz | 64 | 66 | 2 |
| Wanzleben-Boerde / Stadt Frankfurt | 9 | 12 | 3 |
| Stadt Wanzleben-Börde | 1762 | 2331 | 569 |