BAUABLAUFPLAN

Bauanlaufberatung 07.09.2020 Stand: 04.02.2021

Bauvorhaben:	**Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Rohrsheim**	Baubeginn:	01.09.2020 - Bauzeit 10 Monate
		Unterberechung:	04.01.20 21 bis 12.03.2021 (2,5 Monate)
Bauherr:	**EHG Stadt Osterwieck**	Bauende:	01.10.2021
Bauort:	**Kliebe 143 in 38836 Osterwieck OT Rohrsheim**		

Zeitraum/ Kalenderwoche

Monat	Zeitraum	KW
09/2020	21.09.-25.09.	39
	28.09.-02.10.	40
Oktober 2020	05.10.-09.10.	41
	12.10.-16.10.	42
	19.10.-23.10.	43
	26.10.-30.10.	44
November 2020	02.11.-06.11.	45
	09.11.-13.11.	46
	16.11-20.11.	47
	23.11.-27.11.	48
Dezember 2020	30.11.-04.12.	49
	07.12.-11-12.	50
	14.12.-18.12.	51
	21.12.-25.12.	52
	28.12.-01.01	53
Januar 2021	04.01.-08.01	1
	11.01.-15.01.	2
	18.01.-22.01.	3
	25.01.-29.01.	4
Februar 2021	01.02.-05.02.	5
	08.02.-12.02.	6
	15.02.-19.02.	7
	22.02.-26.02.	8
März 2021	01.03.-05.03.	9
	08.03.-12.03.	10
	15.03.-19.03.	11
	22.03.-26.03.	12
April 2021	29.03.-02.04.	13
	05.04.-09.04.	14
	12.04.-16.04.	15
	19.04.-23.04.	16
	26.04.-30.04.	17
Mai 2021	03.05.-07.05.	18
	10.05.-14.05.	19
	17.05.-21.05.	20
	24.05.-28.05.	21
Juni 2021	31.05.-04.06.	22
	07.06.-11.06.	23
	14.06.-18.06.	24
	21.06.-25.06.	25
Juli 2021	28.06.-02.07.	26
	05.07.-09.07.	27
	12.07.-16.07.	28
	19.07.-23.07.	29
	26.07.-30.07.	30
August 2021	02.08.-06.08.	31
	09.08.-13.08.	32
	16.08.-20.08.	33
	23.08.-27.08.	34
September 2021	01.09.-03.09.	35
	06.09.-10.09.	36
	13.09.-17.09.	37
	20.09.-24.09.	38
Oktober 2021	27.09. - 01.10.	39
	04.10. - 08.10.	40
	11.10. - 15.10.	41
	18.10. - 22.10.	42
	25.10. - 29.10.	43

Unterbrechung ab 04.01.21 bis 12.03.21

GEWERK	Firma	Termine
LOS 1 -	*Fa. Dreinath, Oschersleben*	
Erdarbeiten incl. Baugrundverbesserung, Grundleitungen		05.10. - 13.11.
Betonarbeiten, Fundamenterder, Entwässerungsrinne		16.11. - 29.11.
Maurerarbeiten incl. Stahlträger		30.11.20 - 14.02.21; 15.03. - 23.04.
LOS 2: Zimmererarbeiten + Dachdecker/Dachklempner	*Zimmerei Esche, Hasselfelde*	Aufmaß ab 12.04.; 03.05. - 28.05.
LOS 3: Tischlerarbeiten, Fenster und Außentüren	Tischlermeister Peter Jödecke, Osterwieck	Aufmaß ab 05.04. (Lieferzeit ca. 8 Wochen); 31.05. - 04.06.
LOS 4: Sektionaltore 3 Stück	ntw Nordwest Tore GmbH, Ostrhauderfehn	Aufmaß ab 12.04. (Lieferzeit ca. 8 Wochen); 07.06. - 11.06.
LOS 5: Gerüstbauarbeiten	Böttcher Gerüstbau GmbH, Halberstadt	12.04. - 13.08.
LOS 6: Tischlerarbeiten, Innnetüren		09.08. - 03.09.
LOS 7: Innenputz	Weser Bauputz GmbH, Bremen	21.06. - 02.07.
LOS 8: Estricharbeiten Sozialtrakt		Sperrlage 05.07. - 09.07.; 26.07. - 30.07.
LOS 9: Fliesenarbeiten Sozialtrakt		06.09. - 17.09.
LOS 10.1: Malerarbeiten - innen		16.08. - 03.09.
LOS 10.2: Bodenbelagsarbeiten		06.09. - 17.09.
LOS 10.3: Fußbodenbeschichtung Fahrzeughalle + Versorgungstrupp		09.08. - 20.08.
LOS 11: Außenputz	QHT GmbH, Quedlinburg	05.07. - 23.07.
LOS 12: Trockenbauarbeiten + Dämmung Dach		ab 12.07. Vorwände für Sanitär; 12.07. - 30.07.; 06.09. - 17.09. Rasterdecke
LOS 13.1: Heizungsinstallation - Luft-Wärmepumpe		Rohinstallation nach Sperrlage Estrich 12.07. - 23.07.; 20.09. - 01.10. Endmontage
LOS 13.2: Sanitärinstallation incl. Stiefelwäsche		Rohinstallation nach Sperrlage Estrich 12.07. - 23.07.; 13.09. - 01.10. Endmontage
LOS 13.3: Abgasabsauganlage für 2 Stellplätze		21.06. - 02.07.
LOS 14: Elektroinstallation incl. Informationsanlagen		Schlitzarbeiten nach Abstimmung 24.05. - 28.05.; 07.06. - 18.06. Rohinstallation; 13.09. - 01.10. Endmontage
LOS 15: Blitzschutzanlage		02.08. - 13.08.
LOS 16: Außenanlage		05.07. - 01.10.