Stadt Wolmirstedt
StS StE – TB

12.05.2022

Mitteilung der Verwaltung in der Beratungsfolge Mai/ Juni 2022

OR Mose	30.05.2022
OR Elbeu	31.05.2022
OR Farsleben	01.06.2022
OR Glindenberg	02.06.2022
BuWA	07.06.2022
HA	13.06.2022
SR	23.06.2022

Sachstand zur Abarbeitung
Rad- und Gehwegkonzept der Stadt Wolmirstedt und Ortsteile
Beschlussvorlage 261/2019-2024 – vom 14.07.2021, Zeichen: StE-TB

Sehr geehrte Stadträtinnen,
sehr geehrte Stadträte,

am 30.09.2021 haben Sie das Rad- und Gehwegkonzept der Stadt Wolmirstedt einstimmig beschlossen. Nachfolgend möchte ich Ihnen den aktuellen Abarbeitungsstand mitteilen:

1. Kategorie „Kleinstmaßnahmen“

Im Bereich der Kleinstmaßnahmen wurden die Lücken (ehemalige Baumstandorte) im Radweg entlang der Friedhofsmauer an der Farsleber Straße in Wolmirstedt geschlossen. Des Weiteren wurde an der Magdeburger Straße zwischen Wolmirstedt und Elbeu die Borde für eine optimale Befahrung des Radweges an der Zufahrt zum ehemaligen REWE-Markt abgesenkt.
Die verkehrsrechtlichen Belange, wie neue Verkehrszeichen, neue Fahrbahnmarkierungen werden derzeit durch den Fachdienst Bau und Ordnung vorbereitet. Zur Umsetzung diverser Kleinstmaßnahmen wird in Kürze eine entsprechende Verkehrsschau in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde des Landkreises stattfinden. Dann können die Markierungsarbeiten ausgeschrieben werden und die zusätzlichen Verkehrszeichen angeschafft werden. Die Realisierung ist für das III. Quartal 2022 anvisiert.

2. Kategorie „Mittelmaßnahmen“

Für die Realisierung der ersten Mittelmaßnahmen wurden die ersten 3 Prioritäten, 1.) Querungshilfe auf der Colbitzer Straße/ Höhe Bandaustraße, 2.) Querungshilfe Colbitzer Straße/ Höhe Wiesengrund und 3.) Gehwegbefestigung Meseberger Straße/ Schwimmbadstraße im Bau- und Wirtschaftsausschuss am 15.03.2022 vorgestellt und beraten. Mit den eingearbeiteten Hinweisen wurde die Dokumentation zur Bauleistungsausschreibung fertiggestellt, so dass die öffentliche Ausschreibung noch vor der Sommerpause abgeschlossen werden kann. Vorausgesetzt ein annehmbares wirtschaftliches Angebot wird eingereicht, kann die Baurealisierung im Spätsommer/ Herbst 2022 erfolgen. Auf der Anlage 1 sind die 3 Maßnahmen im Überblick dargestellt.

3. Kategorie „Großmaßnahmen“

Der maßgebliche Teil der priorisierten Großmaßnahmen liegen in der Baulastträgerschaft des Landkreises Börde. Insofern wurde die Rad- und Gehwegkonzeption der Stadt Wolmirstedt im September 2021 an den Landkreis Börde mit der Bitte um Überprüfung der Machbarkeit der einzelnen Maßnahmen übergeben. Durch den Landkreis wurde mitgeteilt, dass eine neue Stelle „Radwegebeauftragter des Landkreises“ eingerichtet wird. Im November 2021 konnte ich der neuen Kollegin die Konzeption übergeben, sowie zur Vereinfachung eine tabellarisch zusammengefasste Übersicht der relevanten Wegetrassen für den Landkreis, siehe Anlage 2. Auf Grund des hohen Krankenstandes konnte in den darauffolgenden 3 Monaten nicht an dem Sachverhalt seitens des Landkreises gearbeitet werden. Am 03.02.2022 fand dann mit den zuständigen Mitarbeitern des Landkreises eine Onlinekonferenz statt, wo ich unser städtisches Konzept vorgestellt und die dringende Notwendigkeit der Mitarbeit und Umsetzung der Maßnahmen seitens des Landkreises erörtert habe. Im Ergebnis der Konferenz hat der Landkreis schriftlich Stellung genommen, siehe Anlage 3.

Lückenhafte Radwegetrassen stellen auch für die meisten umliegenden Kommunen ein Problem dar. Um dem gerecht zu werden, hat der Landkreis eine Arbeitsgemeinschaft „Radverkehr“ gegründet. Das Radwegenetz im gesamten Bördekreis soll strukturiert und vernetzt werden. Neue Maßnahmen sollen koordiniert und begleitet werden. Seit März 2022 arbeitet die Stadt Wolmirstedt in dieser Arbeitsgemeinschaft mit. Es findet ein reger Austausch direkt mit den angrenzenden Gemeinden statt. So ist zum Beispiel in nächster Zeit ein Meeting mit der Niederen Börde geplant, wo unsere Großmaßnahmen G 3.4 (Radweg Jersleber Straße Elbeu) und 3.6 (Radweg Vordermühle Elbeu) thematisiert wird, um eine mögliche Gemeinschaftsmaßnahme bzgl. der Ortsverbindungen auf den Weg zu bringen.

Simone Heiß
Sachbearbeiterin

Anlagen
texterwähnt

Querungshilfe Colbitzer Straße/ Höhe Bandaustraße in Wolmirstedt

Querungshilfe Colbitzer Straße/ Höhe Wiesengrund in Wolmirstedt



Gehwegbefestigung Meseberger Straße/ Schwimmbadstraße in Wolmirstedt



Anlage 2

Radwege an Kreisstraßen des Bördekreises
in Wolmirstedt und Ortsteilen
nach Prioritätenliste aus dem Radwegekonzept Stadt WMS 2021

Maßnahmennummer	Bezeichnung	Bereich	ca-Kosten in €	Anlage
1. Priorität				
M 3.1	Samsweger Straße	OA-Kreisverkehr	170.000	Radweg
M 3.3	Magdeburger Straße	Elbeu - WMS	275.000	Radweg
M 3.17	August-Bebel-Straße	Bereich Friedhof	263.250	Rad- und Gehweg
M 3.20	Geschw.-Scholl-Straße	Ohrebrücke bis Kreisel	390.000	Rad- und Gehweg
2. Priorität				
M 3.8	Neue Straße	Glindenberg - MD	165.000	Radweg
M 3.9	Neue Straße	Glindenberg - MD	487.500	Radweg
M 3.10	Neue Straße	Glindenberg	400.000	Radweg
M 3.12	Farsleber Straße	Mose - Farsleben	387.500	Radweg
3. Priorität				
M 3.2a	Glindenberger Straße	BÜ - Baumschulenweg	107.500	Radweg

Lagepläne als Anlage 1 - 3

Anlage 3

Landkreis Börde • Schützenstraße 49 • 39340 Haldensleben

Stadt Wolmirstedt
Stadtentwicklung
August-Bebel-Straße 25

39326 Wolmirstedt

Landkreis
Börde

Der Landrat

Amt für Straßenbau und -unterhaltung

Ihr Zeichen / Nachricht vom:

Mein Zeichen / Nachricht vom:

Datum: **21.02.2022**

Sachbearbeiter/in:
Frau Neuendorf

Haus / Raum:

Telefon / Telefax:
+49 3904 7240-7212
+49 3904 7240-57255

E-Mail:
Karin.Neuendorf@landkreis-boerde.de

Besucheranschrift:

Schützenstraße 49
39340 Haldensleben

Postanschrift:
Landkreis Börde
Amt für Straßenbau und –unterhaltung
Schützenstraße 49
39340 Haldensleben

Telefonzentrale: +49 3904 7240-7210

Zentrales Fax: +49 3904 /724057255

Internet:
www.landkreis-boerde.de

E-Mail:
kreisverwaltung@landkreis-boerde.de

E-Mail-Adressen nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur

Sprechzeiten:
Di. 9:00 Uhr - 12:00 Uhr
13:00 Uhr - 18:00 Uhr

Bankverbindungen:
Kreissparkasse Börde
BIC: NOLADE21HDL
IBAN: DE30 8105 5000 3003 0030 02

Deutsche Kreditbank
BIC: BYLADEM1001
IBAN: DE19 1203 0000 0000 7637 63

Zertifikat seit 2018
audit berufundfamilie

Radwegekonzept Stadt Wolmirstedt 2021
Radwege an Kreisstraßen

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Auswertung unserer Videokonferenz vom 03.02.2022 ergibt sich folgender Sachstand:

1. Zu. Außerörtlichen Radwegen

   Der Radweg Glindenberg-Magdeburg, beginnend nach dem Mittellandkanal, ist im Landkreis bereits in hoher Priorität angesiedelt.
   Sobald die Grundstücksfragen geklärt sind und uns für alle Flächen eine Bauerlaubnis vorliegt, kann mit der Planung dieses Radweges begonnen werden.
   An der Ortsumgehung Glindenberg ist kein Radweg vorgesehen, hier ist die Verkehrsführung durch die Ortslage zu priorisieren.

   Für die K 1172 Farsleben–Mose ist aufgrund der geringen Verkehrsbelastung vorerst kein richtlinienkonformer Radwegebau gegeben. Gemäß ERA 2010 ist hier eine Radwegführung im Mischverkehr zulässig.

2. Zu innerörtlichen Radwegen

   In der Samsweger Straße ist auf dem zur Verfügung stehenden Straßengrundstück keine separate Radwegführung möglich.
   In der Geschwister-Scholl-Straße und der Magdeburger Straße sollte durch eine Gemeinschaftsmaßnahme ein gemeinsamer Rad-Gehweg realisiert werden.
   Das Gleiche trifft auch für die August –Bebel-Straße am Friedhof zu, wobei hier wieder die Platzverhältnisse zu beachten sind.

Insgesamt kann in Abhängigkeit der finanziellen Möglichkeiten eine schrittweise Abarbeitung der Baumaßnahmen im Zuge von Gemeinschaftsmaßnahmen erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Neuendorf

Neuendorf
Amtsleiterin