Vorhaben (FP): **Allgemeine Sanierung Bergschule** **- aktueller Stand -** 03.11.2014

STARK III

KS **21110.102**
SK 785100
USK 21111.94232
Bearbeiter: Frau Kronshage-Ludwig

HH 2013 1.100.000,00
HH 2014 462.000,00
HH 2015 (VE): 643.000,00

gesamt: **1.105.000,00**

Baugenehmigung: 35/0298-2013 vom 15.01.2014
Baubeginn: 04.2014 Bauende: vorauss. 08.2015

Geschätzte Kosten: 1.102.426,00 € (incl. Erschließung)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KG	Förderfähige Kosten	Kosten/Planer (insgesamt)	Gewerk/Planer	Auftragnehmer	Kosten-berechnung	Auftrag insgesamt (einschl. NT)	Auftrag	NT	abgerechnet	RE	verfügbar ((6-7) bis SR)	Bemerkung
Allg. Kosten			Trennung Gas	SWW		476,00	476,00		476,00	ER		abgeschlossen
			Ausbau Gas- und TW-Zähler	SWW		104,72	104,72		99,44	ER		abgeschlossen
			Herstellg. Bauwasseranschl.	SWW		47,41	47,41		47,41	ER		abgeschlossen
			Inbetriebsetzung Baustrom	SWW		91,51	91,51		91,51	ER		abgeschlossen
			Trennung TW-Anschluss	SWW		428,00	428,00					
			Netzanschluss TW	SWW		368,00	368,00					
			Netzanschluss Gas Neu	SWW		4.223,87	4.223,87		4.223,87	ER		abgeschlossen
			Netzanschluss Strom	SWW								
			Netzanschluss TW	SWW								
			Telekom	Telekom								
KG 200	**0,00**	**5.950,00**	**Erschließung**		**5.950,00**	**5.739,51**	**5.739,51**		**4.938,23**		**210,49**	
			Freilegungsarbeiten	TÜ Zeitz		2.635,37	2.635,37		2.635,37		-2.635,37	abgeschlossen
			Kernbohrarbeiten	Fa. Dappert		474,69	474,69		474,69		-474,69	abgeschlossen
			Kernbohrarbeiten	Fa. Dappert		990,56	990,56		990,56		-990,56	abgeschlossen
	152.991,00	192.486,00	Los 13 - Trockenbau	Fa.Spoma	192.486,00	205.643,31	205.643,31				-13.157,31	in Durchführung
	55.966,00	60.862,00	Los 19 - Bodenbelag		60.862,00							
	69.253,00	68.493,00	Los 21 - Malerarbeiten		68.493,00							
KG 300	**278.210,00**	**321.842,00**	**Baukostruktion**		**321.841,00**	**209.743,93**	**209.743,93**		**4.100,62**		**-17.257,93**	
		65.000,00	Aufzugstechnik	ThyssenKrupp Aufzüge Leipz.	65.000,00	77.058,35	73.020,30	1.NV	18.245,94		-12.058,35	in Durchführung
		13.487,00	Sonstiges		13.487,00							
KG 400	**78.487,00**	**78.487,00**	**Technische Anlagen**		**78.487,00**	**77.058,35**	**73.020,30**		**18.245,94**		**-12.058,35**	
			Los 34 - Bohrarbeiten Erdw.	Fa. Fendesack GmbH&CoKG	10.352,00	8.016,46	8.016,46				2.335,54	in Durchführung
			Los 50 - Außenanlagen/Tiefbau	Fa. Harbauer	252.835,00	233.635,01	233.635,01		27.601,86	1.AZ	19.199,99	in Durchführung
KG 500	**256.451,00**	**263.187,00**	**Außenanalge**		**263.187,00**	**241.651,47**	**241.651,47**		**27.601,86**		**21.535,53**	
			Möbel/Ausstattung		**189.327,00**							
KG 600	**189.327,00**	**189.327,00**	**Ausstattung**		**189.327,00**				**0,00**		**0,00**	
			Untersuchungen		32.232,00							
			Wettbewerb		20.820,00							
			Architekten-/Ingn.-leist.		191.532,00							
			Objektplanung (LPH 1-4)	Auspurg Borchowitz + Partn.		79.979,10	79.979,10		47.165,36	5.AZ		
			HLS-Planung			65.383,56	65.383,56		37.305,92	5.AZ		
			Freianlagenplanung	PB Kupfermann		12.589,55	12.589,55		8.767,19	2.AZ		
			Tragwerksplanung LP1-4	IB Wagner		14.812,40	14.812,40		14.812,40	SR		abgeschlossen
			Tragwerksplang. LP5,6+8	IB Wagner		13.312,04	13.312,04		3.056,07			
			VOF - Verfahren	WENZEL & DREHMANN		20.819,64	20.819,64		21.756,78	SR		abgeschlossen
			Holzschutzgutachten	SV Malitte		6.784,79	6.784,79		6.784,79	SR		
			Baustoffuntersuchung MW	Labor für Denkmalpflege		1.895,67	1.895,67		1.895,67	SR		abgeschlossen
			Erste Baugrund/Fundament	SV Hilgenberg		6.919,95	6.919,95		6.500,11	SR		
			Baugrunderk. Außenanlage	SV Hilgenberg		4.146,34	4.146,34		4.146,34	SR		abgeschlossen
			Baugrund/Fundamenterk.	SV Hilgenberg		9.417,61	9.417,61		10.212,95	SR		abgeschlossen
			Materialuntersuchung	MFPA Leipzig GmbH		3.067,82	3.067,82		3.067,82	SR		abgeschlossen
			Geotechn. Baubegleitung	SV Hilgenberg		2.585,22	2.585,22					
			Holzschutztechn. Baubegl.	SV Malitte		1.836,77	1.836,77					
KG 700	**167.799,00**	**244.583,00**	**Baunebenkosten**		**244.584,00**	243.550,46	243.550,46		**165.471,40**		**1.033,54**	**(6-7)**
			Abschläge Baustrom			402,00			402,00		-402,00	6 x 67,00€
			ÖSA-Bauwesenversicherung			1.203,01			1.203,01		-1.203,01	
gesamt:	**970.274,00**	**1.103.376,00**			**1.103.376,00**	**779.348,73**			**221.963,06**		**-6.536,72**	

Finanzielle Mittel (Gesamt):	1.103.376,00
abzgl. Aufträge	779.348,73
verfügbare HH-Mittel:	324.027,27