

Informationen zum Planfeststellungsverfahren B 245 n

29.10. + 26.11.15	Abstimmung der Planunterlagen (Planänderung eines Teilabschnittes) mit dem LVWA
18.11. 2015	Termin BGMin beim BMVI und LVWA
19.11. 2015	Versand der Texturplanung zum Gesehenvermerk an das BMVI durch die Zentrale der LSBB
23.11. 2015	Infoveranstaltung Kulturfabrik
10.12. 2015	Abstimmung zur Kreuzungsvereinbarung mit DBAG und LSBB
20.12. 2015	Leseexemplar der Planfeststellungsunterlage (Auslageexemplar der Planänderung)
23.02. 2016	Durchführung Scopingtermin zur Erarbeitung der UVS Ergebnis: Erweiterung des Untersuchungsraumes, Erarbeitung UVS (ca. 4 Monate, Auslegung 2. Planänderung anschließend)
09.05.2016	Gesehenvermerk des BMVI zum Planänderungsabschnitt
05.07.2016	Mitteilung des Ministeriums für Landesentwicklung u. Verkehr (MLV), dass die Verhandlungen mit der DB AG nicht zu der angestrebten Übernahme der Bauherrenschaft durch die DB AG für den Tunnelbau g geführt haben
Sept. 2016	Fertigstellung UVS
ab Sept. 2016	Abstimmung und Zusammenstellung der Planänderungsunterlagen für das LVwA zur Prüfung und Auslage
04.11.2016	Übergabe Leseexemplar zur Prüfung an LVWA
09.KW.2017	Stellungnahme LVWA zum Leseexemplar der Planänderungsunterlagen
30.03. 2017	Abstimmung mit LSBB und Bahn zur „1. Fortschreibung der Kreuzungsvereinbarung“
19.04.2017	Abstimmung mit LVWA zum Auslageexemplar und Terminkette Auslage der 2. Planänderung
31.05./01.06.2017	Vorstellung der 1. Fortschreibung der KV im Bau- und Hauptausschuss
22.06.2017	Beschlussvorlage und Beschlussfassung der 1. Fortschreibung der KV im Stadtrat
09./29.06.2017	Antragstellung der 2. Planänderung (Deckblattlösung IFA), Bekanntmachung
24.07.-23.08.2017	Auslegung der Planunterlagen zur 2. Planänderung
06.09.2017	Ablauf der Einwendungsfrist
Jan 2018	Bearbeitung der Erwiderung auf Einwendungen und Stellungnahmen, Auflage der Oberen Naturschutzbehörde: faunistische Sonderuntersuchungen für den Gesamtabschnitt (April – August 2018)
Mai 2018	Übergabe der Erwiderungen an das Referat Planfeststellung
Juni 2108	1. Fortschreibung der Kreuzungsvereinbarung ist durch Stadt / Bund / DB AG unterzeichnet und wird zur Genehmigung über die Zentrale der LSBB, dem Verkehrsministerium des Landes an das Bundesverkehrsministerium weitergeleitet
15.08.2018	Erörterungstermin mit den Trägern öffentlicher Belange und privaten Einwendern
2019	Ergebnis der faunistischen Sonderuntersuchung: Kompensationsbedarf für die Feldlerche (9 Revierpaare – ca. 40 ha Flächenbedarf für Kompensationsmaßnahmen) – Flächenverfügbarkeitsanalyse in 2019 mit dem Ergebnis der Eignung von Flächen in der Gemarkung Brumby
Sept/Okt 2019	Erstellung von Maßnahmeblättern für die Kompensation zur Prüfung durch die ONB, Verhandlungen zur dauerhaften Sicherung der Flächen zwischen Bund und Eigentümer
Okt 19 – Juni 2020	Abwägung und Zusammenstellung der Unterlagen (1. und 2. Planänderung), Abstimmung mit dem LVWA zur endgültigen Gesamtplanunterlage als Voraussetzung für Planfeststellungsbeschluss, Verhandlungen zur dauerhaften Sicherung der Flächen zwischen Bund und Eigentümer
September 2020	Abstimmung mit LSBB und der DB AG zu weiteren Umsetzung der Einzelmaßnahmen